



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 34/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 426/2023

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου».

Σήμερα **18 Οκτωβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-10-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Δέλλας, 12) Λ.Ασλανίδης, 13) Μ.Τζαφερόπουλος, 14) Σ.Τζήμα, 15) Ε.Κελεσίδης, 16) Κ.Βασιλειάδης, 17) Κ.Παλουκίδης, 18) Δ.Πυρινός, 19) Χ.Τσιούντας, 20) Π.Παυλίδης, 21) Γ.Μιχαηλίδης, 22) Α.Μαρκούλης, 23) Κ.Τροχόπουλος, 24) Κ.Θεοδωρίδης, 25) Π.Μουχτάρη, 26) Δ.Τσανακτσίδης, 27) Δ.Ράλλη, 28) Γ.Μελιόπουλος	Β.Λυκοστράτης, Α.Σιδηρόπουλος, Γ.Μπατσαρά, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης, Γ.Γουλτίδης, Σ.Στουγιάννος, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης, Ι.Τσαναξίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Μπατσαράς,

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Μιχαηλίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 409/2023 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Μιχαηλίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 411/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Παυλίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-10-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθ. 311/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος στην εταιρεία "Τζαφέρης Κατασκευαστική Ο.Ε."

Η Σύμβαση ανάθεσης υπογράφηκε την 22.09.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011283768 2022-09-22) με συμβατικό, συνολικό, χρόνο περαίωσης δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι και την 22.07.2023.

Η εκτέλεση του έργου του θέματος αφορά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Μακροχωρίου συμπεριλαμβάνοντας και την υλοποίηση της ισχύουσας ρυμοτομίας. Συνοπτικά οι εργασίες που εκτελούνται και θα εκτελεστούν αφορούν καθαιρέσεις / αποξηλώσεις (παγκάκια, υφιστάμενο συντριβάνι με το αντλιοστάσιο, πλακών πεζοδρομίων, εκρίζωση θάμνων/δένδρων, κ.λπ.) και κατασκευή νέων πεζοδρομίων περιμετρικά, διάδρομος εσωτερικά της πλατείας, νέα βρύση, φύτευση δένδρων, παγκάκια, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, κ.λπ. σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.

Με την με αριθ. 381/2023 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης (1ης) του συνολικού χρόνου περαίωσης, μετά την 3523/28.07.2023 θετική γνωμοδότηση της Ε.Δ.Α., εγκρίθηκε ο συνολικός συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών του έργου κατά εβδομήντα (70) ημέρες, ήτοι έως την 30/09/2023.

Με τη με αριθ. πρωτ. 52806/27.09.2023 αίτηση, της αναδόχου εταιρείας, περί παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών κατά σαράντα έξι (46) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την 30/09/2023 έως την 15/11/2023, ζητήθηκε παράταση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν ανά διαστήματα με βροχοπτώσεις και καύσωνα διακόπτοντας την ομαλή εξέλιξη της εκτέλεσης των εργασιών.

Την 03/10/2023 λήφθηκε η με αριθ. πρωτ. 4503/03.10.2023 Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η παράταση εργασιών) με την οποία διατυπώνεται η θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της πράξης «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου» όπως προτείνεται μέσω της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως την 15/11/2023.

Η υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και προτείνει για το συμφέρον του έργου την παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.4412/16, άρθρο 147), ήτοι μέχρι και την 15.11.2023.

Μετά τα παραπάνω, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το Ν.5013/2023 (ΦΕΚ/12/Α/19.01.2023), παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

α) για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση ή μη του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά σαράντα έξι (46) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 15.11.2023, μετά και την 4503/03.10.2023 Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η παράταση εργασιών) με την οποία διατυπώνεται η θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ' αριθ. 422/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 3-10-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 311/2022 απόφαση του Ο.Ε.

- 3.- Την υπ' αριθ. 381/2023 απόφαση του Δ.Σ.
- 4.- Την από 22-9-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας
5. Την υπ' αριθ. 52806/27-9-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου», κατά σαράντα έξι (46) ημέρες, δηλαδή έως τις 15-11-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **426/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]