

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **14/2001** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **343/2001**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Σύνδεση οικισμού Κουμαριάς – Ξηρολιβάδου με δρόμο προς Βέροια & κατασκευή παιδικής χαράς».

Σήμερα **11 Ιουνίου** του έτους **2001** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως γωνία, 2^{ος} όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία **7-6-2001** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη.

| <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> | <u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u> |
|----------------------------|-----------------|--|
| 1. Μ. Ποτουρίδης | Σ. Γεωργιάδης | ----- |
| 2. Ι. Κουρουζίδης | Π. Πιτούλιας | |
| 3. Δ. Ταχματζίδης | Α. Κεσιδής | |
| 4. Μ. Γαβρίδης | Σ. Παναγιωτίδης | |
| 5. Κ. Πουλασουχίδης | Ε. Σοφριανίδης | |
| 6. Κ. Ασλάνογλου | Ε. Λευκοπούλου | |
| 7. Α. Δελαβερίδης | Ι. Ακριβόπουλος | <u>Απόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u> |
| 8. Δ. Πέτκος | | Χ. Μουτσιόπουλος |
| 9. Κ. Κόλβατζης | | |
| 10. Ε. Λελεκάκης | | |
| 11. Κ. Γκαβαϊσές | | |
| 12. Γ. Ουρσουζίδης | | |
| 13. Ν. Χαμαλής | | |
| 14. Λ. Τάκης | | |
| 15. Ι. Τριανταφυλλίδης | | |
| 16. Μ. Σουμελίδης | | |
| 17. Α. Ταραλός | | |
| 18. Χ. Σκουμπόπουλος | | |
| 19. Χ. Γεωργιάδης | | |
| 20. Β. Γιαννουλάκης | | |
| 21. Λ. Τσαβδαρίδης | | |
| 22. Θ. Σιδηρόπουλος | | |
| 23. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή | | |
| 24. Ε. Κουκουρδής | | |
| 25. Γ. Μανακούλης | | |
| 26. Π. Αγαθαγγελίδης | | |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π. Αγαθαγγελίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 317/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Π. Αγαθαγγελίδης και αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 321/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Αγαθαγγελίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 322/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ουρσουζίδης, Ν. Ουσουλτζόγλου.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 327/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 328/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Α. Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Θ. Σιδηρόπουλος.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 331/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής: Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 124/2000 μελέτη του Τ.Π & ΑΔΒ και της 101/2001 απόφασης της Δημονιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω Ανάδοχο.

Ο ανάδοχος Ηλίας Μπαλής του Ιωσήφ στις 8-5-2001 υπέβαλε αίτηση παράτασης της γενικής προθεσμίας κατά 63 ημέρες και μέχρι τις 31-7-2001 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λόγω της μη οριστικοποίησης της ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΕΠΤΑ.

Όντως πριν το Πάσχα ξεκίνησε το έργο (χωματοουργικές εργασίες στην Κουμαριά για την κατασκευή της παιδικής χαράς) και κατά την διάρκεια των χωματοουργικών εργασιών οι βροχές που έπεσαν κατέστησαν το έδαφος (κοκκινόχωμα) βαλτώδες με αποτέλεσμα η συνέχιση των εργασιών να είναι δυσχερής στα σκάμματα.

Στα σκάμματα θα τοποθετηθούν τα παιχνίδια της παιδικής χαράς και γι αυτό καθυστερούν οι εργασίες ολοκλήρωσης της παιδικής χαράς.

Είναι λογικό και σύννομο λόγω των καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) και λόγω της ιδιαιτερότητας του εδάφους (κοκκινόχωμα) να χορηγηθεί προθεσμία στον ανάδοχο να εκτελέσει το υπολειπόμενο έργο.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο : Να χορηγήσει γενική παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 31-7-2001, που θεωρείται χρόνος εύλογος για την αποπεράτωση του.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 5-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 124/2000 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 101/2001 απόφαση της Δημονιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Ηλία Μπαλλή Ε.Δ.Ε.
- 4.- Την από 8-5-01 αίτηση του Ηλία Μπαλλή με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου συνολικά για διάστημα 63 ημερών δηλ. μέχρι 31-7-2001.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και η ιδιαιτερότητα του εδάφους (κοκκινόχωμα) δεν επέτρεψαν να προχωρήσει το έργο.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθ. 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Σύνδεση οικισμού Κουμαριάς – Ξηρολιβάδου με δρόμο προς Βέροια & κατασκευή παιδικής χαράς στην Κουμαριά» κατά 63 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 31 Ιουλίου 2001.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **343/ 2001**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ. Ποτουρίδης

Ι. Κουρουζίδης

Μ. Γαβρίδης

Κ. Πουλασουχίδης

Κ. Ασλάνογλου

Α. Δελαβερίδης

Δ. Πέτκος

Κ. Κόλβατζης

Ε. Λελεκάκης

Κ. Γκαβαϊσές

Γ. Ουρσουζίδης

Ν. Χαμαλής

Λ. Τάκης

Ι. Τριανταφυλλίδης

Μ. Σουμελίδης

Χ. Σκουμπόπουλος

Χ. Γεωργιάδης

Β. Γιαννουλάκης

Λ. Τσαβδαρίδης

Θ. Σιδηρόπουλος

Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Ε. Κουκουρδής

Γ. Μανακούλης

Π. Αγαθαγγελίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 28 -6-2001

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ