

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **14/2006** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **473α/2006**

Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης εργασιών του έργου
«Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Δ.
Γεωργιανών».

Σήμερα **11 Σεπτεμβρίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-9-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Α. Γκαμπέσης	Χ. Γεωργιάδης	Κ. Μιχαηλίδης
2. Β. Γιαννουλάκης	Ι. Καλαϊτζίδης	Π. Ποταμόπουλος
3. Σ. Παναγιωτίδης	Χ. Φουρνιάδης	
4. Ν. Κεχαγιόγλου	Ι. Κουρουζίδης	
5. Ε. Δημούλα	Μ. Γαβρίδης	
6. Ε. Γουναράς	Σ. Μηλιόπουλος	
7. Ι. Ακριβόπουλος		<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
8. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		Π. Πιτούλιας
9. Θ. Σιδηρόπουλος		Γ. Μανακούλης
10. Γ. Τροχόπουλος		
11. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά		
12. Μ. Σακαλής		
13. Χ. Ντόβας		
14. Σ. Κρομμύδας	<u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</u> 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 453/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου.	
15. Β. Ρήσσου	2) Κατά τη συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.	
16. Κ. Χιονίδης	3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 454/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.	
17. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου	4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 471/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Κεχαγιόγλου, Γ. Τροχόπουλος, Σ. Κρομμύδας, Κ. Πουλασουχίδης.	
18. Δ. Δάσκαλος		
19. Α. Δελαβερίδης		
20. Γ. Μιχαηλίδης		
21. Α. Παπαστεργίου		
22. Κ. Πουλασουχίδης		
23. Α. Τσιάρας		
24. Η. Σοφινίδης		
25. Γ. Ορφανίδης		

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 108/2005 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 177/2006 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω Ε.Δ.Ε. και της Γ/οικ 1246/16-05-2006 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 16-05-2006, χρόνο κατασκευής 90 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 16-08-2006.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 6-09-2006 (αριθμ. πρωτ. Γοικ. 2419) αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (16-08-2006) έως (16-11-2006), δηλαδή για χρονικό διάστημα 90 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις εργασίες, λόγω εκτροπής της κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού στην παλαιά εθνική οδό, όπου κατασκευάζεται και το παρόν έργο. Η εκτροπή κυκλοφορίας έγινε για δίμηνο περίπου προκειμένου η Εγνατία οδός να εκτελέσει εργασίες ασφαλτοστρώσεων και διήρκεσε μέχρι τις 10/7/06.

Η υπηρεσία μας ζήτησε έγκαιρα την άδεια από την πρώην ΔΕΚΕ, καθώς και την άδεια από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές για την επέμβαση αυτή και τούτο επειδή η οδός εντός των Γεωργιανών είναι εθνική οδός. Η τελική άδεια εκδόθηκε στις 10/7/06 με την υπ. αριθμόν 2502/2/54-ε απόφαση της Αστυνομικής διεύθυνσης Ημαθίας. Παράλληλα απαγορεύτηκε να γίνουν εργασίες από 10/8/06 μέχρι 16/8/06 λόγω των εορτασμών της Παναγίας Σουμελάς.

Δηλαδή υπήρξε καθυστέρηση του έργου κατά 60 ημέρες τουλάχιστον ή καθαρός χρόνος εκτέλεσης εργασιών κάτω του ενός μηνός, πράγμα για το οποίο δεν έχει αποκλειστική υπαιτιότητα ο ανάδοχος αλλά η υπηρεσία μας.

Παράλληλα μέσα στην καρδιά της θερινής περιόδου με τον υπερβολικό φόρτο εργασιών διέλαθε της προσοχής μας η εκπνοή των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου. Τούτο υπενθυμίστηκε με την εκπρόθεσμη έστω αίτηση του αναδόχου στις 6-9-06.

Το έργο από την επανέναρξή του μετά τις 16-8-06 εκτελείται κανονικά και ήδη οδεύει προς ολοκλήρωση.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με την παρ. 6 του Άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 90 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 16-11-2006.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 8-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 108/2004 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 177/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Χ. Πέτκου Ε.Δ.Ε..
- 4.- Την από 6-9-2006 αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω δίμηνης εκτροπής της κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού στην παλαιά εθνική οδό, όπου κατασκευάζεται και το παρόν έργο, έκδοσης της σχετικής άδειας από την πρώην ΔΕΚΕ στις 10/7/06 και απαγόρευσης των εργασιών από 10/8/06 μέχρι 16/8/06 λόγω των εορτασμών στην Παναγία Σουμελά

6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄) της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Δ. Γεωργιανών» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2006.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **473α / 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ	A. Γκαμπέσης	X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
	B. Γιαννουλάκης	Δ. Δάσκαλος
	Σ. Παναγιωτίδης	A. Δελαβερίδης
	N. Κεχαγιόγλου	Γ. Μιχαηλίδης
	E. Δημούλα	A. Παπαστεργίου
	E. Γουναράς	K. Πουλασουχίδης
	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	A. Τσιάρας
	Θ. Σιδηρόπουλος	H. Σοφινίδης
	Γ. Τροχόπουλος	Γ. Ορφανίδης
	X. Τζήκα-Μπατσαρά	
M. Σακαλής		
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ	X. Ντόβας	
	Σ. Κρομμύδας	
	B. Ρήσσου	

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-10-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ