

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **14/2006** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **473/2006**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  
εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κεντρικής  
εισόδου Ασωμάτων».

Σήμερα **11 Σεπτεμβρίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-9-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

#### Παρόντες

1. Α. Γκαμπέσης
2. Β. Γιαννουλάκης
3. Σ. Παναγιωτίδης
4. Ν. Κεχαγιόγλου
5. Ε. Δημούλα
6. Ε. Γουναράς
7. Ι. Ακριβόπουλος
8. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
9. Θ. Σιδηρόπουλος
10. Γ. Τροχόπουλος
11. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
12. Μ. Σακαλής
13. Χ. Ντόβας
14. Σ. Κρομμύδας
15. Β. Ρήσσου
16. Κ. Χιονίδης
17. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
18. Δ. Δάσκαλος
19. Α. Δελαβερίδης
20. Γ. Μιχαηλίδης
21. Α. Παπαστεργίου
22. Κ. Πουλασουχίδης
23. Α. Τσιάρας
24. Η. Σοφιανίδης
25. Γ. Ορφανίδης

#### Απόντες

- Χ. Γεωργιάδης
- Ι. Καλαϊτζίδης
- Χ. Φουρνιάδης
- Ι. Κουρουζίδης
- Μ. Γαβρίδης
- Σ. Μηλιόπουλος

#### Παρόντες Δημαρχιακοί

##### Πάρεδροι

- Κ. Μιχαηλίδης
- Π. Ποταμόπουλος

#### Απόντες Δημαρχιακοί

##### Πάρεδροι

- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 453/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου.

2) Κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 454/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 471/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Κεχαγιόγλου, Γ. Τροχόπουλος, Σ. Κρομμύδας, Κ. Πουλασουχίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του τρέχοντος έτους, περιλαμβάνεται το έργο «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΣΩΜΑΤΩΝ**», προϋπολογισμού € 42.927,53 στον Κ.Α. 7323.049 (έτους 2006) με εγκεκριμένη πίστωση από ΣΑΤΑ € 40.000,00.

Το έργο έχει ανατεθεί ύστερα από διαγωνισμό που έγινε στις 19-6-2006 στον Αναστασιάδη Γεώργιο με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,00%, και συμβατική δαπάνη 41.639,72€.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 58/2006 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Βέροιας και της 506/2006 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω ανάδοχο.

Το παραπάνω έργο δημοπρατήθηκε στις 19/6/2006 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 17/7/2006 με χρόνο αποπεράτωσης εξήντα (60) ημερών που λήγει στις 17-9-2006.

Σύμφωνα με την αίτηση του (Αρ. Πρωτοκ. 849/30-03-2006), ο ανάδοχος ζητά παράταση ενενήντα (90) ημερών λόγω τεχνικών προβλημάτων και νέων εργασιών που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της εργολαβίας. Εξάλλου με βάση το Ν. 1418/84, ΑΡΘΡΟ 5, η ελάχιστη παράταση πρέπει να είναι διάρκειας όχι μικρότερης των 3 μηνών, όταν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του εργολάβου.

**Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλείται το Δ.Σ. να γνωμοδοτήσει για την παράταση 90 ημερών ή μη του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΣΩΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, ΑΡΘΡΟ 5, που είναι συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών.**

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 6-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 32/2004 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 506/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Γεώργιο Αναστασιάδη.
- 4.- Την από 4-9-2006 αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες.
- 5.- Οτι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω τεχνικών προβλημάτων και νέων εργασιών που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εργολαβίας.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κεντρικής εισόδου Ασωμάτων» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2006.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 473/ 2006

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| A. Γκαμπέσης           | X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου |
| B. Γιαννουλάκης        | Δ. Δάσκαλος                 |
| Σ. Παναγιωτίδης        | A. Δελαβερίδης              |
| N. Κεχαγιόγλου         | Γ. Μιχαηλίδης               |
| E. Δημούλα             | A. Παπαστεργίου             |
| E. Γουναράς            | K. Πουλασουχίδης            |
| M. Τσαμήτρου-Καραχατζή | A. Τσιάρας                  |
| Θ. Σιδηρόπουλος        | H. Σοφιανίδης               |
| Γ. Τροχόπουλος         | Γ. Ορφανίδης                |
| X. Τζήκα-Μπατσαρά      |                             |
| M. Σακαλής             |                             |
| X. Ντόβας              |                             |
| Σ. Κρομμύδας           |                             |
| B. Ρήσσου              |                             |

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

- K. Μιχαηλίδης  
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 19-9-2006  
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ