

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **16/2006** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **531/2006**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποπεράτωση αίθουσας δεξιώσεων Ταγαροχωρίου».

Σήμερα **30 Οκτωβρίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **26-10-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Χ. Γεωργιάδης	Σ. Παναγιωτίδης	Κ. Μιχαηλίδης
2. Α. Γκαμπέσης	Χ. Ντόβας	Π. Ποταμόπουλος
3. Β. Γιαννουλάκης		
4. Ι. Καλαϊτζίδης		
5. Ν. Κεχαγιόγλου		<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
6. Ε. Δημούλα		Π. Πιτούλιας
7. Ε. Γουναράς		Γ. Μανακούλης
8. Ι. Ακριβόπουλος		
9. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
10. Θ. Σιδηρόπουλος		
11. Γ. Τροχόπουλος		
12. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά		
13. Μ. Σακαλής		
14. Ε. Σοφινίδης		
15. Σ. Κρομμύδας		
16. Β. Ρήσσου		
17. Κ. Χιονίδης		
18. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου		
19. Ι. Κουρουζίδης		
20. Μ. Γαβρίδης		
21. Δ. Δάσκαλος		
22. Α. Δελαβερίδης		
23. Γ. Μιχαηλίδης		
24. Σ. Μηλιόπουλος		
25. Α. Παπαστεργίου		
26. Κ. Πουλασουχίδης		
27. Α. Τσιάρας		
28. Η. Σοφινίδης		
29. Γ. Ορφανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Μ. Γαβρίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 486/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Δάσκαλος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 489/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 490/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 491/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Κ. Πουλασουχίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 492/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Η. Σοφινίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 494/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 495/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 497/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Ποταμόπουλος.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 498/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 500/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 503/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 507/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Σοφινίδης.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 518/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 530/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-10-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 63/2006 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 477/2006 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω Ε.Δ.Ε. και της Γοικ1780/5.7.06 σύμβασης μεταξύ της Αντιδημάρχου και του αναδόχου.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 26-09-2006 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (5-10-2006) έως (5-12-2006), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω της φύσης του έργου όπως, απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα, νέες εργασίες πέραν των προβλεπομένων.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 05-07-2006, χρόνο κατασκευής 90 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 05-10-2006.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με την παρ. 6 του Αρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 5-12-2006.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 26-10-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 63/2006 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β.
- 3.- Την με αριθ. 477/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Δημήτριο Τσιακρόπουλο.
- 4.- Την αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά εξήντα (60) ημέρες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση επειδή ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας διότι υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω της φύσης του έργου όπως, απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα και νέες εργασίες πέραν των προβλεπομένων.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποπεράτωση αίθουσας δεξιώσεων Ταγαροχωρίου» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 5/12/ 2006.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **531/ 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	X. Γεωργιάδης	X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
	A. Γκαμπέσης	I. Κουρουζίδης
	B. Γιαννουλάκης	M. Γαβρίδης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ	I. Καλαϊτζίδης	Δ. Δάσκαλος
	N. Κεχαγιόγλου	A. Δελαβερίδης
	E. Δημούλα	Γ. Μιχαηλίδης
	E. Γουναράς	Σ. Μηλιόπουλος
	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	A. Παπαστεργίου
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Θ. Σιδηρόπουλος	K. Πουλασουχίδης
	Γ. Τροχόπουλος	A. Τσιάρας
	X. Τζήκα-Μπατσαρά	H. Σοφιανίδης
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ	M. Σακαλής	Γ. Ορφανίδης
	E. Σοφιανίδης	
	Σ. Κρομμύδας	
	B. Ρήσσου	

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-11-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ