

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **16/2006** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **533/2006**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης εργασιών του έργου «Διάνομιξη
- κρασπέδωση οδών Ηφαίστου -
Δημοκρατίας - Καλλιπόλεως».

Σήμερα **30 Οκτωβρίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **26-10-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη.

Παρόντες

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Ι. Καλαϊτζίδης
5. Ν. Κεχαγιόγλου
6. Ε. Δημούλα
7. Ε. Γουναράς
8. Ι. Ακριβόπουλος
9. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
10. Θ. Σιδηρόπουλος
11. Γ. Τροχόπουλος
12. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
13. Μ. Σακαλή
14. Ε. Σοφινίδης
15. Σ. Κρομμύδας
16. Β. Ρήσσου
17. Κ. Χιονίδης
18. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
19. Ι. Κουρουζίδης
20. Μ. Γαβρίδης
21. Δ. Δάσκαλος
22. Α. Δελαβερίδης
23. Γ. Μιχαηλίδης
24. Σ. Μηλιόπουλος
25. Α. Παπαστεργίου
26. Κ. Πουλασουχίδης
27. Α. Τσιάρας
28. Η. Σοφινίδης
29. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Σ. Παναγιωτίδης
- Χ. Ντόβας

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Κ. Μιχαηλίδης
- Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Μ. Γαβρίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 486/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Δάσκαλος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 489/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 490/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 491/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Α. Τσιάρας, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Κ. Πουλασουχίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 492/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Η. Σοφινίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 494/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 495/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 497/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Ποταμόπουλος.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 498/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 500/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 503/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 507/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Σοφινίδης.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 518/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 530/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Δ. Δάσκαλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-10-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 52/2006 μελέτη της Τ.Τ.Δ.Β. και της 463/2006 απόφασης της Δημομαρσιακής επιτροπής για ανάθεση στον Σαλβατζόγλου Ευθύμιος Ε.Δ.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 2861/17-10-2006 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά παράταση έξι (6) μηνών των εργασιών του έργου, διότι ανεστάλη η εκτέλεσή του επειδή έπρεπε να γίνουν άμεσες εργασίες τοποθέτησης δικτύων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις).

Η υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση, αλλά διαφωνεί για την διάρκεια της και προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 20/12/2006.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 16-10-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 52/2006 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β.
- 3.- Την με αριθ. 463/2006 απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Ευθύμιο Σαλβατζόγλου Ε.Δ.Ε.
- 4.- Την αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά έξι (6) μήνες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί παράταση διάρκειας δύο (2) μηνών επειδή ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας διότι ανεστάλη η εκτέλεσή του επειδή έπρεπε να γίνουν άμεσες εργασίες τοποθέτησης δικτύων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις).
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη - κρασπέδωση οδών Ηφαίστου - Δημοκρατίας - Καλλιπόλεως» κατά δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι τις 20/12/2006.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **533 / 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| X. Γεωργιάδης | X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου |
| A. Γκαμπέσης | I. Κουρουζίδης |
| B. Γιαννουλάκης | M. Γαβρίδης |
| I. Καλαϊτζίδης | Δ. Δάσκαλος |
| N. Κεχαγιόγλου | A. Δελαβερίδης |
| E. Δημούλα | Γ. Μιχαηλίδης |
| E. Γουναράς | Σ. Μηλιόπουλος |
| M. Τσαμήτρου-Καραχατζή | A. Παπαστεργίου |
| Θ. Σιδηρόπουλος | K. Πουλασουχίδης |
| Γ. Τροχόπουλος | A. Τσιάρας |
| X. Τζήκα-Μπατσαρά | H. Σοφιανίδης |
| M. Σακαλής | Γ. Ορφανίδης |
| E. Σοφιανίδης | |
| Σ. Κρομμύδας | |
| B. Ρήσσου | |

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

- K. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-11-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ