

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **18/2006** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **615/2006**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης εργασιών του έργου
«Κρασπέδωση - ασφαλτόστρωση οδών
9^{ης} συνοικίας».

Σήμερα **18 Δεκεμβρίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **14-12-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημορχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Χ. Γεωργιάδης	Γ. Τροχόπουλος	Κ. Μιχαηλίδης
2. Α. Γκαμπέσης	Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου	Π. Ποταμόπουλος
3. Β. Γιαννουλάκης	Κ. Πουλασουχίδης	
4. Σ. Παναγιωτίδης	Γ. Ορφανίδης	
5. Ι. Καλαϊτζίδης		
6. Ν. Κεχαγιόγλου		
7. Ε. Δημούλα		<u>Απόντες Δημορχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
8. Ε. Γουναράς		Π. Πιτούλιας
9. Ι. Ακριβόπουλος		Γ. Μανακούλης
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
11. Θ. Σιδηρόπουλος		
12. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά		
13. Μ. Σακαλής		
14. Ε. Σοφιανίδης	<u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</u> 1) Κατά τη συζήτηση του εκτάκτου θέματος προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Χ. Ντόβας.	
15. Χ. Ντόβας	2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 594/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Χ. Ντόβας και αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Α. Δελαβερίδης.	
16. Σ. Κρομμύδας	3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 596/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησε ο κ. Μ. Γαβρίδης.	
17. Β. Ρήσσου	4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 605/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης.	
18. Κ. Χιονίδης	5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 609/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.	
19. Ι. Κουρουζίδης	6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 615/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.	
20. Μ. Γαβρίδης	7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 639/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.	
21. Δ. Δάσκαλος		
22. Α. Δελαβερίδης		
23. Γ. Μιχαηλίδης		
24. Σ. Μηλιόπουλος		
25. Α. Παπαστεργίου		
26. Α. Τσιάρας		
27. Η. Σοφιανίδης		

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-12-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 56/2006 μελέτη της Τ.Τ.Δ.Β. και της 487/2006 απόφασης της Δημορχιακής επιτροπής για ανάθεση στην Παπαγιαννούλη Ευαγγελία Ε.Δ.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 3401/28-11-2006 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά παράταση τεσσάρων (4) μηνών των εργασιών του έργου, διότι η Δ.Ε.Υ.Α.Β. με το υπ' αριθμ. 2835/2006 έγγραφό της μας γνωστοποίησε ότι δε θα γίνουν εργασίες δικτύων το τρέχον έτος στην οδό Σκαρίμπα με συνέπεια να μην μπορούν να γίνουν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης. Επίσης στην παραπάνω οδό υπάρχει ρυμοτομούμενο κτίσμα το οποίο δεν ήταν δυνατόν να κατεδαφισθεί στην παρούσα φάση του έργου.

Μετά από αυτά εκτιμούμε ότι πρέπει οι αντίστοιχες εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης να μετατραπούν σε αντίστοιχες εργασίες κρασπεδώσεων και χωματοργικών, οι οποίες μπορούν να συνεχισθούν στη συνέχεια της ίδιας οδού, την οδό Γρυπάρη.

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με την αίτηση της αναδόχου και προτείνει να δοθεί παράταση τεσσάρων (4) μηνών δηλαδή μέχρι την 29/3/2007 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 7-12-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 56/2006 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β.
- 3.- Την με αριθ. 487/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Παπαγιαννούλη Ευαγγελία Ε.Δ.Ε.
- 4.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά 4 μήνες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω του ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Β. με το υπ' αριθμ. 2835/2006 έγγραφό της γνωστοποίησε ότι δε θα γίνουν εργασίες δικτύων το τρέχον έτος στην οδό Σκαρίμπα, με συνέπεια να μην μπορούν να γίνουν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης και ότι στην παραπάνω οδό υπάρχει ρυμοτομούμενο κτίσμα, το οποίο δεν ήταν δυνατόν να κατεδαφισθεί στην παρούσα φάση του έργου.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κρασπέδωση - ασφαλτόστρωση οδών 9^{ης} συνοικίας» κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλ. μέχρι τις 29/3/2007 με αναθεώρηση.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **615 / 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	X. Γεωργιάδης	I. Κουρουζίδης
	A. Γκαμπέσης	M. Γαβρίδης
	B. Γιαννουλάκης	Δ. Δάσκαλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ	Σ. Παναγιωτίδης	A. Δελαβερίδης
	I. Καλαϊτζίδης	Γ. Μιχαηλίδης
	N. Κεχαγιόγλου	Σ. Μηλιόπουλος
	E. Δημούλα	A. Παπαστεργίου
	E. Γουναράς	A. Τσιάρας
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	H. Σοφιανίδης
	Θ. Σιδηρόπουλος	
	X. Τζήκα-Μπατσαρά	
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ	M. Σακαλής	
	E. Σοφιανίδης	
	X. Ντόβας	
	Σ. Κρομμύδας	
	B. Ρήσσου	

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-1-2007
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ