

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **18/2006** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **616/2006**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη
- Κρασπέδωση οδών Ηφαίστου -
Δημοκρατίας - Καλλιπόλεως».

Σήμερα **18 Δεκεμβρίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **14-12-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη.

Παρόντες

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα
8. Ε. Γουναράς
9. Ι. Ακριβόπουλος
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Θ. Σιδηρόπουλος
12. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
13. Μ. Σακαλής
14. Ε. Σοφιανίδης
15. Χ. Ντόβας
16. Σ. Κρομμύδας
17. Β. Ρήσσου
18. Κ. Χιονίδης
19. Ι. Κουρουζίδης
20. Μ. Γαβρίδης
21. Δ. Δάσκαλος
22. Α. Δελαβερίδης
23. Γ. Μιχαηλίδης
24. Σ. Μηλιόπουλος
25. Α. Παπαστεργίου
26. Α. Τσιάρας
27. Η. Σοφιανίδης

Απόντες

- Γ. Τροχόπουλος
- Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
- Κ. Πουλασουχίδης
- Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Δημορχιακοί

Πάρεδροι

- Κ. Μιχαηλίδης
- Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημορχιακοί

Πάρεδροι

- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση του εκτάκτου θέματος προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Χ. Ντόβας.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 594/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Χ. Ντόβας και αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Α. Δελαβερίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 596/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησε ο κ. Μ. Γαβρίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 605/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 609/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 615/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 639/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-12-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 52/2006 μελέτη της Τ.Τ.Δ.Β. και της 463/2006 απόφασης της Δημομαρχιακής επιτροπής για ανάθεση στον Σαλβατζόγλου Ευθύμιο Ε.Δ.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 533/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση εργασιών κατά δύο (2) μήνες.

Με την υπ' αριθμ. 3498/11-12-2006 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά νέα παράταση τεσσάρων (4) μηνών των εργασιών του έργου, διότι ανεστάλη εκ νέου η εκτέλεσή του επειδή έπρεπε να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Η υπηρεσία μας συμφωνεί να δοθεί παράταση τεσσάρων (4) μηνών δηλαδή μέχρι την 20/4/2007.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 12-12-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 52/2006 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β.
- 3.- Την με αριθ. 463/2006 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Ευθύμιο Σαλβατζόγλου Ε.Δ.Ε.
- 4.- Την αριθ. 533/2006 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του παραπάνω έργου, κατά δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι τις 20/12/2006.
- 5.- Την αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την εκ νέου παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, κατά 4 μήνες.
- 6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η εκ νέου παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της ταχθείσης, με την παραπάνω απόφαση, προθεσμίας λόγω του ότι ανεστάλη εκ νέου η εκτέλεσή του επειδή έπρεπε να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη - Κρασπέδωση οδών Ηφαιστου - Δημοκρατίας - Καλλιπόλεως» κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλ. μέχρι τις 20/4/2007.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **616 / 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	X. Γεωργιάδης	I. Κουρουζίδης
	A. Γκαμπέσης	M. Γαβρίδης
	B. Γιαννουλάκης	Δ. Δάσκαλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ	Σ. Παναγιωτίδης	A. Δελαβερίδης
	I. Καλαϊτζίδης	Γ. Μιχαηλίδης
	N. Κεχαγιόγλου	Σ. Μηλιόπουλος
	E. Δημούλα	A. Παπαστεργίου
	E. Γουναράς	A. Τσιάρας
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	H. Σοφιανίδης
	Θ. Σιδηρόπουλος	
	X. Τζήκα-Μπατσαρά	
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ	M. Σακαλής	
	E. Σοφιανίδης	
	X. Ντόβας	
	Σ. Κρομμύδας	
	B. Ρήσσου	

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-1-2007
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ