

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **18/2006** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **618/2006**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών
του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης»

Σήμερα **18 Δεκεμβρίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **14-12-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Χ. Γεωργιάδης	Γ. Τροχόπουλος	Κ. Μιχαηλίδης
2. Α. Γκαμπέσης	Χ. Ουσουλιτζόγλου-Γεωργιάδου	Π. Ποταμόπουλος
3. Β. Γιαννουλάκης	Κ. Πουλασουχίδης	
4. Σ. Παναγιωτίδης	Γ. Ορφανίδης	
5. Ι. Καλαϊτζίδης		
6. Ν. Κεχαγιόγλου		
7. Ε. Δημούλα		<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
8. Ε. Γουναράς		Π. Πιτούλιας
9. Ι. Ακριβόπουλος		Γ. Μανακούλης
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
11. Θ. Σιδηρόπουλος		
12. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά		
13. Μ. Σακαλής		
14. Ε. Σοφινίδης		
15. Χ. Ντόβας		
16. Σ. Κρομμύδας		
17. Β. Ρήσσου		
18. Κ. Χιονίδης		
19. Ι. Κουρουζίδης		
20. Μ. Γαβρίδης		
21. Δ. Δάσκαλος		
22. Α. Δελαβερίδης		
23. Γ. Μιχαηλίδης		
24. Σ. Μηλιόπουλος		
25. Α. Παπαστεργίου		
26. Α. Τσιάρας		
27. Η. Σοφινίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση του εκτάκτου θέματος προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Χ. Ντόβας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 594/2006 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Χ. Ντόβας και αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 596/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 605/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 609/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 615/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 639/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-12-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 44/2006 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 406/2006 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω Ε.Δ.Ε. και της Γοικ1987/8.6.06 σύμβασης μεταξύ της Αντιδημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 08/06/06 χρόνο κατασκευής 60 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 08-8-2006.

Μέσα στον χρόνο κατασκευής του έργου κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο μέρος του, αλλά παρουσιάστηκε πρόβλημα τροφοδοσίας με άσφαλτο σε όλες τις μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος στη Βόρεια Ελλάδα εξαιτίας βλαβών στα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης.

Μετά απ' αυτά και επειδή δεν ολοκληρώθηκε η σύμβαση, ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 12-12-2006 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (8-8-2006) έως (30-12-2006). Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω της ελλείψεως ασφάλτου από τα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης και κατά συνέπεια αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με την παρ. 6 του Αρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου έως 30/12/2006, για ολοκλήρωση του έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 7-12-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
- 2.- Την με αριθ. 44/2006 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β.
- 3.- Την με αριθ. 406/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Στυλιανό Κουκουδά.
- 4.- Την αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι τις 30-12-2006.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω του ότι παρουσιάστηκε πρόβλημα τροφοδοσίας με άσφαλτο σε όλες τις μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος στη Βόρεια Ελλάδα εξαιτίας βλαβών στα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης και κατά συνέπεια αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης» μέχρι τις 30/12/ 2006.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **618 / 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

X. Γεωργιάδης	I. Κουρουζίδης
A. Γκαμπέσης	M. Γαβρίδης
B. Γιαννουλάκης	Δ. Δάσκαλος
Σ. Παναγιωτίδης	A. Δελαβερίδης
I. Καλαϊτζίδης	Γ. Μιχαηλίδης
N. Κεχαγιόγλου	Σ. Μηλιόπουλος
E. Δημούλα	A. Παπαστεργίου
E. Γουναράς	A. Τσιάρας
M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	H. Σοφιανίδης
Θ. Σιδηρόπουλος	
X. Τζήκα-Μπατσαρά	
M. Σακαλής	
E. Σοφιανίδης	
X. Ντόβας	
Σ. Κρομμύδας	
B. Ρήσσου	

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 9-1-2007

Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ