

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 4/2006 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 125/2006

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών  
του έργου «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου  
Τριποτάμου».

Σήμερα **20 Φεβρουαρίου** του έτους **2006** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **16-2-2006** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Χ. Γεωργιάδης	Κ. Πουλασουχίδης	Κ. Μιχαηλίδης
2. Α. Γκαμπέσης	Γ. Ορφανίδης	Π. Ποταμόπουλος
3. Β. Γιαννουλάκης		
4. Σ. Παναγιωτίδης		
5. Ι. Καλαϊτζίδης		
6. Ν. Κεχαγιόγλου		<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
7. Ε. Δημούλα		Π. Πιτούλιας
8. Ε. Γουναράς		Γ. Μανακούλης
9. Ι. Ακριβόπουλος		
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
11. Θ. Σιδηρόπουλος		
12. Γ. Τροχόπουλος		
13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά	<u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</u> : 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 105/2006 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Τροχόπουλος.	
14. Μ. Σακαλής	2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 106/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.	
15. Χ. Φουρνιαδής	3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 108/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.	
16. Χ. Ντόβας	4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 109/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Γαβρίδης.	
17. Σ. Κρομμύδας	5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 110/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.	
18. Β. Ρήσσου	6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 123/2006 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.	
19. Κ. Χιονίδης		
20. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου		
21. Ι. Κουρουζίδης		
22. Μ. Γαβρίδης		
23. Δ. Δάσκαλος		
24. Α. Δελαβερίδης		
25. Γ. Μιχαηλίδης		
26. Σ. Μηλιόπουλος		
27. Α. Παπαστεργίου		
28. Α. Τσιάρας		
29. Η. Σοφινιδής		

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 19<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-2-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2005 περιλαμβάνονται το έργο :

**«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ»**, προϋπολογισμού **130.000,00 €** χρηματοδοτούμενο με πίστωση **150.000,00 €**, στον Κ.Α. 7321.016.

Για την κατασκευή του έργου έχει συνταχθεί η **19/2005** μελέτη προϋπολογισμού **130.000,00€**. Στην μελέτη προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την αποπεράτωση του έργου. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα **ΘΗΣΕΑΣ** με πίστωση **150.000,00€**. Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέφθηκε 18% εργολαβικό όφελος (ΓΕ+ΟΕ).

Το παραπάνω έργο δημοπρατήθηκε στις 4/8/2005 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 17/8/2005 με χρόνο αποπεράτωσης 120 ημερών που έληξε στις 17-12-2005. Ο ανάδοχος ζήτησε και πήρε ήδη 45 ημέρες παράτασης με την απόφαση 776/2005 (12-12-2005) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έληξε στις 31-1-2006. Κατά τη διάρκεια της εγκεκριμένης παράτασης ο ανάδοχος επανήλθε με νέα αίτηση (Αρ. Πρωτοκ. 142/30-01-2006), ζητώντας επί πλέον πίστωση χρόνου περαίωσης του έργου, διότι οι συνεχιζόμενες χαμηλές θερμοκρασίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και το χρωματισμό της κύριας όψης του κτιρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1418/84, όταν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, η ελάχιστη δυνατή παράταση που προβλέπεται είναι της τάξης των τριών (3) μηνών.

**Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλείται το Δ.Σ. να γνωμοδοτήσει για τη νέα παράταση περαίωσης διάρκειας 45 ημερών ή μη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, άρθρο 5, μέχρι της ελαχίστου των τριών (3) μηνών που προβλέπεται.**

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 8-3-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
- 2.- Την αριθ. 611/2005 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας του παραπάνω έργου και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην Π. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.
- 3.- Την από 17-8-2005 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της παραπάνω Εταιρείας και του Δημάρχου Βέροιας, με χρόνο αποπεράτωσης 120 ημερών, που λήγει την 17-12-2005.
- 4.- Την αριθ. 776/2005 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του παραπάνω έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2006.
- 5.- Την από 30-1-2006 εμπρόθεσμη αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες.
- 6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της ταχθείσης προθεσμίας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και τον χρωματισμό της κύριας όψης του κτιρίου.

7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄) της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Τριποτάμου» κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 17 Μαρτίου 2006.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **125 / 2006**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	X. Γεωργιάδης	X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
	A. Γκαμπέσης	I. Κουρουζίδης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ	B. Γιαννουλάκης	M. Γαβρίδης
	Σ. Παναγιωτίδης	Δ. Δάσκαλος
	I. Καλαϊτζίδης	A. Δελαβερίδης
	N. Κεχαγιόγλου	Γ. Μιχαηλίδης
	E. Δημούλα	Σ. Μηλιόπουλος
	E. Γουναράς	A. Παπαστεργίου
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή	A. Τσιάρας
	Θ. Σιδηρόπουλος	H. Σοφιανίδης
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ	Γ. Τροχόπουλος	
	X. Τζήκα-Μπατσαρά	
	M. Σακαλής	
	X. Φουρνιάδης	
	X. Ντόβας	
	Σ. Κρομμύδας	
	B. Ρήσσου	

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης  
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 27-2-2006

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ