

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **10/2009** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **256/2009**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών
του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Κυψέλη».

Σήμερα **6 Απριλίου** του έτους **2009** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **2-4-2009** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Σ. Μηλιόπουλος
8. Ν. Μωυσιάδης
9. Α. Δελαβερίδης
10. Α. Τσιάρας
11. Ν. Τσιαμήτρος
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης
13. Κ. Συμεωνίδης
14. Μ. Τρανίδης
15. Α. Παπαστεργίου
16. Γ. Κάκαρης
17. Χ. Σκουμπόπουλος
18. Χ. Γεωργιάδης
19. Β. Γιαννουλάκης
20. Σ. Παναγιωτίδης
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Ε. Σοφινίδης
23. Μ. Σακαλής
24. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
25. Ε. Γουναράς

Απόντες

- Ι. Καλαϊτζίδης
- Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

Σ. Διαμαντής

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Ι. Καπετανίδης
- Σ. Κρομμύδας
- Η. Σοφινίδης
- Π. Ποταμόπουλος
- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Β. Ρήσσου
- Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Παναγιωτίδης, και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 240/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 252/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.

Σουμελίδης, Α. Τσιάρας.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 259/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-4-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Στο Ο.Τ. 352, ο Δήμος Βέροιας έχει ξεκινήσει την ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού. Το έργο με τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Κυψέλη», με προϋπολογισμό 378.910,00€, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του τρέχοντος έτους του Δήμου Βέροιας και βαραίνει τον Κ.Α. με κωδικό 02.30.7321.008, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Η σύμβαση του έργου με την ανάδοχο εταιρεία «Μακεδονική Α.Τ.Τ.Ε.Ε.» υπογράφηκε στις 18-6-2008. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε 240 ημερολογιακές ημέρες, άρα η προθεσμία έληξε στις 18-2-2009. Οι εργασίες σταμάτησαν νωρίτερα με την από 25-7-2008 προσωρινή διαταγή περί απαγόρευσης των οικοδομικών εργασιών, της Αριθ. 3194/ΑΦ/1644/2008 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

Η εταιρεία «Μακεδονική Α.Τ.Τ.Ε.Ε.», με αίτησή της στις 9-3-2009, ζητά την παράταση του έργου ως τις 31-12-2009. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», άρθρο 48 «Προθεσμίες», παρ. 8 και 10 «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α)Είτε με αναθέωση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου... Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου...».

Η διακοπή των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται για την έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31-12-2009.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 2-4-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την αριθ. 86/2008 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την αριθ. 173/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «Μακεδονική Α.Τ.Τ.Ε.Ε.».
- 4.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου έως τις 31-12-2009.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω έκδοσης της αριθ. 3194/ΑΦ/1644/2008 προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας περί απαγόρευσης των οικοδομικών εργασιών.
- 6.- Ότι η καθυστέρηση του παραπάνω έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Κυψέλη» έως τις 31-12-2009.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **256/ 2009**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

M.	Σουμελίδης	X.	Σκουμπόπουλος
Δ.	Δάσκαλος	X.	Γεωργιάδης
T.	Χατζηθανασίου	B.	Γιαννουλάκης
Γ.	Μιχαηλίδης	Σ.	Παναγιωτίδης
Π.	Παυλίδης	I.	Ακριβόπουλος
Σ.	Μηλιόπουλος	E.	Σοφινίδης
N.	Μαυσιάδης	M.	Σακαλής
A.	Δελαβερίδης	M.	Τσιαμήτρου-Καραχατζή
A.	Τσιάρας	E.	Γουναράς
N.	Τσιαμήτρος		
N.	Μαυροκεφαλίδης		
K.	Συμεωνίδης		
M.	Τρανίδης		
Γ.	Κάκαρης		

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24/4/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ