

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **11/2009** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **302/2009**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών
του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου
ύδρευσης Δ.Δ. Τριποτάμου».

Σήμερα **27 Απριλίου** του έτους **2009** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **23-4-2009** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Γ. Κάκαρης	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Ι. Ακριβόπουλος	
3. Τ. Χατζηαθανασίου		<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
4. Γ. Μιχαηλίδης		Ι. Καπετανίδης
5. Π. Παυλίδης		Σ. Κρομμύδας
6. Π. Τσαπαρόπουλος		Η. Σοφινίδης
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Δελαβερίδης		Γ. Μανακούλης
10. Α. Τσιάρας		Β. Ρήσσο
11. Ν. Τσιαμήτρος		Ι. Ταρασίδης
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης		
13. Κ. Συμεωνίδης		<u>Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u>
14. Μ. Τρανίδης		Κ. Καπανίδης
15. Α. Παπαστεργίου		
16. Χ. Σκουμπόπουλος		
17. Χ. Γεωργιάδης		
18. Β. Γιαννουλάκης		
19. Σ. Παναγιωτίδης		
20. Ε. Σοφινίδης		
21. Μ. Σακαλής		
22. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
23. Ε. Γουναράς		
24. Ι. Καλαϊτζίδης		
25. Γ. Ορφανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Τσιαμήτρος, Χ. Γεωργιάδης, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 265/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Μ. Τρανίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 267/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Παναγιωτίδης, και αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 274/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Α. Δελαβερίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 281/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 284/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν. Μουσιάδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 286/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μουσιάδης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 300/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 303/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Σοφινίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-4-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 75/2007 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 535/2008 απόφασης της Δημορχιακής επιτροπής για ανάθεση στον Ευθύμιο Σαλαβατζόγλου .

Με την υπ' αριθμ. 1127/9-4-2009 αίτησή του η παραπάνω εργολάβος ζητά την τρίμηνη παράταση των εργασιών του έργου, για τους παρακάτω λόγους:

1) Επειδή τέθηκε ζήτημα τροποποίησης της μελέτης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. (σχ. 4404/30-10-2008 εισηγητική έκθεση), η υπηρεσία μας αποφάσισε την 11-10-2008 την συνέχιση του έργου ως έχει, με συνέπεια καθυστέρηση περίπου 15 ημερών.

2) Με παρόμοια προφορικά αιτήματα της η Δ.Ε.Υ.Α.Β. ζήτησε την τοποθέτηση επιπλέον αγωγών, οπότε δεν ήταν δυνατή η σύνταξη Α.Π.Ε. και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.με συνέπεια καθυστέρηση περίπου 15 ημερών

3) Δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) με συνέπεια καθυστέρηση περίπου 2 μηνών.

Δηλαδή η συνολική καθυστέρηση είναι τρεις μήνες.

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριών (3) μηνών δηλαδή μέχρι την 3-8-2009 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 14-4-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.

2.- Την με αριθ. 75/2007 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.- Την με αριθ. 535/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Ευθύμιο Σαλαβατζόγλου .

4.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες.

5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας επειδή: α) ετέθη από την Δ.Ε.Υ.Α.Β θέμα τροποποίησης της σχετικής μελέτης β) Ζητήθηκε από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. η τοποθέτηση επιπλέον αγωγών και γ) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούσαν στον τόπο του έργου (Τριποτάμος) για χρονικό διάστημα περίπου δύο (2) μηνών.

6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Τριποτάμου» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 3 Αυγούστου 2009, με δικαίωμα περαιτέρω αναθεώρησης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **302 / 2009**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Σουμελίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	Χ. Γεωργιάδης
	Τ. Χατζηαθανασίου	Β. Γιαννουλάκης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ. Μιχαηλίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Π. Παυλίδης	Ε. Σοφινίδης
	Σ. Μηλιόπουλος	Μ. Σακαλής
	Ν. Μουσιάδης	Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Α. Δελαβερίδης	Ε. Γουναράς
	Α. Τσιάρας	Ι. Καλαϊτζίδης
	Ν. Τσιαμήτρος	Γ. Ορφανίδης
	Ν. Μαυροκεφαλίδης	
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ	Κ. Συμεωνίδης	
	Μ. Τρανίδης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20/5/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ