

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **12/2009** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **325/2009**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ράχης».

Σήμερα **11 Μαΐου** του έτους **2009** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-5-2009** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Δ. Δάσκαλος	Μ. Σουμελίδης	Σ. Διαμαντής
2. Τ. Χατζηαθανασίου	Σ. Μηλιόπουλος	Ι. Καπετανίδης
3. Γ. Μιχαηλίδης	Κ. Συμεωνίδης	Η. Σοφιανίδης
4. Π. Παυλίδης	Γ. Κάκαρης	
5. Π. Τσαπαρόπουλος	Χ. Γεωργιάδης	<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
6. Ν. Μουσιάδης	Ι. Καλαϊτζίδης	Σ. Κρομμύδας
7. Α. Δελαβερίδης		Π. Ποταμόπουλος
8. Α. Τσιάρας		Π. Πιτούλιας
9. Ν. Τσιαμήτρος		Γ. Μανακούλης
10. Ν. Μαυροκεφαλίδης		Β. Ρήσσο
11. Μ. Τρανίδης		Ι. Ταρασίδης
12. Α. Παπαστεργίου		
13. Χ. Σκουμπόπουλος		<u>Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u>
14. Β. Γιαννουλάκης		Κ. Καπανίδης
15. Σ. Παναγιωτίδης		
16. Ι. Ακριβόπουλος		
17. Ε. Σοφιανίδης		
18. Μ. Σακαλής		
19. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
20. Ε. Γουναράς		
21. Γ. Ορφανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καπετανίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 311/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ε. Σοφιανίδης, Σ. Διαμαντής.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 313/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καπετανίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 315/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Μουσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Μ. Τρανίδης, Γ. Ορφανίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 316/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Μ. Τρανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Γουναράς.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 317/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 16<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-5-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 76/2007 μελέτη του ΤΤΔΒ, τη ς425/2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω ανάδοχο και της Γοικ. 3914/1-10-2008 σύμβασης μεταξύ της Δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 1-10-2008, χρόνο κατασκευής 210 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 30-4-2008.

1<sup>η</sup> παράταση: Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 30-4-2009 αίτηση για έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 30 Ιουλίου 2009. Οι λόγοι που επικαλείται για την καθυστέρηση των εργασιών του έργου, είναι οι καιρικές συνθήκες του περασμένου χειμώνα.

Με βάση όλα τα προηγούμενα η Υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), επειδή θεωρεί βάσιμη την αιτιολογία και δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου. Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών, δηλ. ημερομηνία περαίωσης στις 30/6/2009 με αναθεώρηση.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 4-5-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 76/2007 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 425/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Θωμά Αργιαντόπουλο Ε.Δ.Ε..
- 4.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά εξήντα (60) ημέρες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στον τόπο του έργου κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ράχης» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **325 / 2009**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Δ. Δάσκαλος	Χ. Σκουμπόπουλος
	Τ. Χατζηαθανασίου	Β. Γιαννουλάκης
	Γ. Μιχαηλίδης	Σ. Παναγιωτίδης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Π. Παυλίδης	Ι. Ακριβόπουλος
	Ν. Μουσιάδης	Ε. Σοφινίδης
	Α. Δελαβερίδης	Μ. Σακαλής
	Α. Τσιάρας	Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	Ν. Τσιαμήτρος	Ε. Γουναράς
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ν. Μαυροκεφαλίδης	Γ. Ορφινίδης
	Μ. Τρανίδης	

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής  
Ι. Καπετανίδης  
Η. Σοφινίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 2/6/2009  
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ