

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ.19/2009 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 508/2009

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Τριποτάμου».

Σήμερα **31 Αυγούστου** του έτους **2009** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **27-8-2009** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** μέλη.

- | <u>Παρόντες</u>             | <u>Απόντες</u>  | <u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>  |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. Μ. Σουμελίδης            | Κ. Συμεωνίδης   | Σ. Διαμαντής                   |
| 2. Δ. Δάσκαλος              | Γ. Κάκαρης      | Σ. Κρομμύδας                   |
| 3. Τ. Χατζηαθανασίου        | Σ. Παναγιωτίδης | Β. Ρήσσου                      |
| 4. Γ. Μιχαηλίδης            | Ι. Καλαϊτζίδης  |                                |
| 5. Π. Παυλίδης              | Γ. Ορφανίδης    | <u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>   |
| 6. Π. Τσαπαρόπουλος         |                 | Ι. Καπετανίδης                 |
| 7. Σ. Μηλιόπουλος           |                 | Η. Σοφινίδης                   |
| 8. Ν. Μουσιάδης             |                 | Π. Ποταμόπουλος                |
| 9. Α. Δελαβερίδης           |                 | Π. Πιτούλιας                   |
| 10. Α. Τσιάρας              |                 | Γ. Μανακούλης                  |
| 11. Ν. Τσιαμήτρος           |                 | Ι. Ταρασίδης                   |
| 12. Ν. Μαυροκεφαλίδης       |                 |                                |
| 13. Μ. Τρανίδης             |                 | <u>Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u> |
| 14. Α. Παπαστεργίου         |                 | Κ. Καπανίδης                   |
| 15. Χ. Σκουμπόπουλος        |                 |                                |
| 16. Χ. Γεωργιάδης           |                 |                                |
| 17. Β. Γιαννουλάκης         |                 |                                |
| 18. Ι. Ακριβόπουλος         |                 |                                |
| 19. Ε. Σοφινίδης            |                 |                                |
| 20. Μ. Σακαλής              |                 |                                |
| 21. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή |                 |                                |
| 22. Ε. Γουναράς             |                 |                                |

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Ε. Σοφινίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.  
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 458/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.  
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής.  
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 460/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.  
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.  
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 462/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Α. Δελαβερίδης.  
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 463/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Α. Δελαβερίδης.  
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 467/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρος.  
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 468/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρος.  
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 482/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.  
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 496/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Σοφινίδης.  
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 510/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Μ. Τρανίδης.  
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 513/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 36<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-8-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 75/2007 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 535/2008 απόφασης της Δημορχιακής επιτροπής για ανάθεση στον Σαλβατζόγλου Ευθύμιο Ε.Δ.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 2735/28-7-2009 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά τρίμηνη παράταση των εργασιών του έργου, για τους παρακάτω λόγους:

1) Οι εργασίες τελείωσαν την 26-7-2009 (πλην αποκατάστασης τομών), όμως η μελέτη δεν προέβλεπε κατασκευή αγωγού Φ160 για σύνδεση παλαιών και νέων δικτύων και την εργασία αυτή ανέλαβε η Δ.Ε.Υ.Α.Β.

2) Πρέπει το δίκτυο να δοκιμαστεί πριν αποκατασταθούν οι τομές.

Επειδή όντως έγιναν εργασίες κατασκευής αγωγού Φ160 από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. που δεν προβλεπόταν στη μελέτη, με συνέπεια την καθυστέρηση των δοκιμών του δικτύου που πρέπει να επακολουθήσουν και τελικά την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου, δηλαδή της αποκατάστασης των τομών με ασφαλοτάπητα, και επειδή η ευθύνη δε βαρύνει τον ανάδοχο, η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, μόνο των εργασιών αποκατάστασης οδοστρωμάτων.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 11-8-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 75/2007 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 535/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Ευθύμιο Σαλβατζόγλου Ε.Δ.Ε..
- 4.- Την από 28-7-2009 αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του παραπάνω έργου κατά εξήντα (60) ημέρες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας επειδή αφενός η Δ.Ε.Υ.Α.Β. προέβη σε εργασίες κατασκευής αγωγού Φ160 για σύνδεση παλαιών και νέων δικτύων, που δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη και αφετέρου είναι αναγκαίο να δοκιμασθεί το δίκτυο πριν αποκατασταθούν οι τομές.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Τριποτάμου» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2009, με δικαίωμα αναθεώρησης μόνο σε ό,τι αφορά τις εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **508/2009**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

M.	Σουμελίδης	X.	Σκουμπόπουλος
Δ.	Δάσκαλος	X.	Γεωργιάδης
Τ.	Χατζηαθανασίου	B.	Γιαννουλάκης
Γ.	Μιχαηλίδης	E.	Σοφινίδης
Π.	Παυλίδης	M.	Σακαλής
Σ.	Μηλιόπουλος	M.	Τσιαμήτρου-Καραχατζή
N.	Μουσιάδης	E.	Γουναράς
A.	Δελαβερίδης		
A.	Τσιάρας		
N.	Τσιαμήτρος		
N.	Μαυροκεφαλίδης		
M.	Τρανίδης		

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής  
Σ. Κρομμύδας  
B. Ρήσσου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 11/9/2009  
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ