

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **1/2016** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **20/2016**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316».

Σήμερα **18 Ιανουαρίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **14-1-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **37** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφινίδης, 12) Ν. Μουσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Α. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Ε. Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 22) Α. Σιακαβάρας, 23) Θ. Τέτος, 24) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 25) Ι. Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν. Τσιαμήτρος, 28) Ζ. Πατσίκας, 29) Α. Καγκελίδης, 30) Γ. Γουλτίδης, 31) Ι. Παπαγιάννης, 32) Σ. Ελευθεριάδου, 33) Ν. Μπέκης, 34) Π. Παπαδίνα, 35) Α. Αποστολόπουλος, 36) Α. Μαρκούλης, 37) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας, Σ. Στουγιάννος, Η. Τσιφλίδης,

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Γ. Λιλιόπουλος, Κ. Πιστοφίδης, Ι. Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασιδής, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Ζ. Πατσίκας και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 2/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 3/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Ασλάνογλου, Β. Λυκοστράτης, Α. Ακριβόπουλος, Ν. Μουσιάδης, Μ. Παπαϊωάννου, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Κούτρας, Γ. Γουλτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 4/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Χ. Κούτρας, Α. Ακριβόπουλος, Σ. Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Β. Λυκοστράτης κι αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 5/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Ν. Μουσιάδης κι αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Α. Αποστολόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 6/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Γ. Ορφανίδης, Μ. Παπαϊωάννου και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Μαυροκεφαλίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 9/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης κι αποχώρησε ο κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 11/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος κι αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 14/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Α. Καγκελίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 17/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 18/2016 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-1-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Η Τεχνική υπηρεσία του δήμου συνέταξε τη 96/2013 μελέτη του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316», που ανατέθηκε κατόπιν διαγωνισμού στην Κ/Ξ Χατζηγαβριήλ Δ. – Λυμούσης Δ. με την από 227/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στις 23-5-2014 υπογράφηκε η αριθ. 26581 σύμβαση διάρκειας 2 μηνών και ποσού 92.126,52 € με 23% ΦΠΑ που βαρύνει τον κωδικό κ.α.30/7323.021 με χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών λόγω αρχαιολογικών σωστικών ανασκαφών μέχρι τις 9-11-2015, οπότε το πέρας της συμβατικής προθεσμίας μεταφέρθηκε στις 9-1-2016.

Με την παραπάνω σχετική αίτηση του ο ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου της σύμβασης για δύο (2) μήνες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών, διότι καθυστέρησε την εκτέλεση του έργου προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις της αρχαιολογίας που αφορούσαν την οριοθέτηση και περιφράξη των ευρημάτων.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, επειδή οι λόγοι που αναφέρει ο ανάδοχος είναι βάσιμοι, προτείνει να δοθεί παράταση δυο μηνών δηλ. μέχρι την 9-3-2016.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών**, δηλ. ημερομηνία περαίωσης **9-3-2016**.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 12-1-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 96/2013 μελέτη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων.
- 3.- Την υπ' αριθ. 227/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Την από 23/5/2014 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 5.- Την από 7-1-2016 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 9/3/2016.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 20 / 2016

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου			Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης		E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας		Χ.	Κεχαΐδης	
Χ.	Κούτρας				
B.	Παπαδόπουλος		ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Σιδηρόπουλος		Γ.	Λιλιόπουλος	
Δ.	Κουλουριώτης		Ι.	Σιδηρόπουλος	
Δ.	Τραπεζανλής		Κ.	Πιστοφίδης	
Θ.	Κορωνάς				
Σ.	Διαμάντης				
Γ.	Σοφιανίδης				
Ν.	Μουσιάδης				
Π.	Τσαπαρόπουλος				
B.	Λυκοστράτης				
M.	Παπαϊωάννου				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Γ.	Ορφανίδης				
E.	Ιακωβίδου				
Χ.	Γαϊτάνου				
N.	Μαυροκεφαλίδης				
A.	Σιακαβάρας				
Θ.	Τέτος				
K.	Καραπαναγιωτίδης				
I.	Κυρατλίδης				
M.	Σουμελίδης				
N.	Τσιαμήτρος				
Z.	Πατσίκας				
A.	Καγκελίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
I.	Παπαγιάννης				
Σ.	Ελευθεριάδου				
N.	Μπέκης				
Π.	Παπαδίνα				
A.	Μαρκούλης				
Γ.	Μελιόπουλος				
			Ακριβές απόσπασμα Βέροια 20-1-2016 Ο Δήμαρχος		
			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		