

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 11/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 303/2016

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Κ.
Βέροιας».

Σήμερα 1 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **27-5-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Σ. Διαμάντης, 9) Γ. Σοφινίδης, 10) Ν. Μουσιιάδης, 11) Β. Λυκοστράτης, 12) Μ. Παπαϊωάννου, 13) Ι. Χειμώνας, 14) Λ. Ακριβόπουλος, 15) Σ. Ασλάνογλου, 16) Γ. Ορφανίδης, 17) Ε. Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 19) Α. Σιακαβάρας, 20) Θ. Τέτος, 21) Ι. Κυρατλίδης, 22) Μ. Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Α. Καγκελίδης, 25) Γ. Γουλτίδης, 26) Η. Τσιφλίδης, 27) Σ. Ελευθεριάδου, 28) Ν. Μπέκης, 29) Π. Παπαδίνα, 30) Α. Αποστολόπουλος, 31) Α. Μαρκούλης, 32) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Χ. Κούτρας, Θ. Κορωνάς, Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης, Χ. Γαϊτάνου, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ζ. Πατσίκας, Ι. Παπαγιάννης, Σ. Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Ι. Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Η. Τσιφλίδης, Ι. Κυρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 301/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 302/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος και αποχώρησαν οι κ.κ. Η. Τσιφλίδης, Θ. Αγγελίνας
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 305/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ. Αγγελίνας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 307/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Γ. Γουλτίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 310/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 312/2016 απόφασης αποχώρησε η κ. Σ. Ελευθεριάδου και προσήλθε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 313/2016 απόφασης προσήλθε η κ. Σ. Ελευθεριάδου
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 314/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μουσιιάδης, Τ. Χατζηαθανασίου, Μ. Παπαϊωάννου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Κ. Βέροιας». Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο, διότι το έργο είχε ημερομηνία περαίωσης στις 31/5/2016 και πριν λίγες ημέρες ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση για τη χορήγηση παράτασης.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρότασή μου για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Γ.Μελιόπουλος.

Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-5-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 57/2015 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της 545/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής του έργου στην επιχείρηση ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **30-11-2015** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 31-11-2015 χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 31-5-2016

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 50% του έργου και έχουν κατασκευαστεί η οδός Πίνδου, η οδός Παστέρ, η γέφυρα Πανοράματος, η Δημοτική οδός στο Κομνηνίο, η οδός Καζαντζάκη, η πάροδος Βάρνας, τμήμα οδού στον Σ.Σ. Βέροιας υπολείπεται η εκτέλεση εργασιών στις οδούς Πολυτεχνείου και Ικονίου.

Οι ολοκλήρωση των εργασιών καθυστέρησε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κλπ) του χειμώνα που μεσολάβησε.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 17034/18-5-2016 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου, λόγω καιρικών συνθηκών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. Επειδή:

Α) Δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 31-7-2015 με αναθεώρηση.

Β) Υπάρχει προς εκτέλεση φυσικό αντικείμενο

Προτείνεται να χορηγηθεί παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 31-7-2016 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **60 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 31-7-2016 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Γ.Μελιόπουλος, Α.Αποστολόπουλος, Π.Παπαδίνα, Ν.Μπέκης, Ν.Μωυσιάδης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 31-5-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 9/2015 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών-Συντήρησης Έργων
- 3.- Την από 31-11-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 4.- Την από 18-5-2016 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

6.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

A) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

B) Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Κ. Βέροιας» κατά εξήντα μία (61) ημέρες, δηλαδή έως τις 31/7/2016.

