

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **18/2016** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **479/2016**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας».

Σήμερα **31 Αυγούστου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **26-8-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **38** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφιανίδης, 12) Ν. Μουσιιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16) Μ. Παπαϊωάννου, 17) Λ. Ακριβόπουλος, 18) Σ. Ασλάνογλου, 19) Γ. Ορφανίδης, 20) Ε. Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 23) Α. Σιακαβάρας, 24) Θ. Τέτος, 25) Ι. Κουρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν. Τσιαμήτρος, 28) Ζ. Πατσίκας, 29) Α. Καγκελίδης, 30) Γ. Γουλιτζίδης, 31) Ι. Παπαγιάννης, 32) Η. Τσιφλίδης, 33) Σ. Ελευθεριάδου, 34) Ν. Μπέκης, 35) Π. Παπαδίνα, 36) Α. Αποστολόπουλος, 37) Α. Μαρκούλης, 38) Γ. Μελιόπουλος.	Ι. Χειμώνας, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Σ. Στουγιάννος
---	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλου, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Ι. Παπαγιάννης και προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 462/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Ελευθεριάδου, Γ. Μελιόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 463/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η. Τσιφλίδης, Δ. Κουλουριώτης και προσήλθε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 467/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ. Πατσίκας, Γ. Ορφανίδης, Π. Παπαδίνα
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 468/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Αγγελίνας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 469/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μουσιιάδης, Μ. Παπαϊωάννου και προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Χ. Γαϊτάνου, Θ. Αγγελίνας, Ζ. Πατσίκας
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 470/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Ασλάνογλου, Γ. Σοφιανίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιιάδης, Μ. Παπαϊωάννου
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 471/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Λ. Ακριβόπουλος, Γ. Κάκαρης, Ν. Μουσιιάδης και προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Ασλάνογλου, Γ. Σοφιανίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 472/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Μελιόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Γ. Κάκαρης, Ν. Μουσιιάδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 473/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 479/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Καγκελίδης, Χ. Γαϊτάνου
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 480/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Ι. Κουρατλίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 485/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ. Πατσίκας και προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την 25/2016 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της 852/2016 απόφασης Δημάρχου, για ανάθεση της υπηρεσίας στην επιχείρηση ΠΙΕΤΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ.

Η σύμβαση για την εκτέλεση της εργασίας υπεγράφη στις **31-5-2016** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Η εργασία σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 1-6-2016 χρόνο κατασκευής 90 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 31-8-2016

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 70% των εργασιών.

Οι ολοκλήρωση των εργασιών καθυστέρησε λόγω των πολυδιάσπαρτων εργασιών, των θερινών διακοπών, αλλά και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών τις τελευταίες ημέρες.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 30841/24-8-2016 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση.

Επειδή:

Α) Δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 31-10-2016.

Β) Υπάρχει προς εκτέλεση φυσικό αντικείμενο

Προτείνεται να χορηγηθεί παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 31-10-2016.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών για χρονικό διάστημα **60 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 31-10-2016.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Μαρκούλης: Ποια η συνέπεια αν φύγουμε πέρα από τις 30-9-2016 και πάμε στις 31-10-2016; Θα έχουμε καμιά συνέπεια σε σχέση με την αποπληρωμή άλλης αναθεώρησης; Μήπως ο εργολάβος ζητήσει αναθεώρηση λόγω του γεγονότος ότι μπαίνουμε σε άλλο τρίμηνο;

Λαζαρίδης: Ο εργολάβος ζητά την παράταση

Μαρκούλης: Η παράταση ζητείται λόγω των θερινών διακοπών. Μήπως μας πάρουν με τις πέτρες;

Λαζαρίδης: Δίνεται παράταση για δυο μήνες. Το σύνολο του έργου αποτελούνταν από μικρά έργα διάσπαρτα σε όλη την Δ.Ε. Βεργίνας.

Δίδεται με αναθεώρηση και θεωρούμε ότι δεν θα χρειαστεί άλλη. Είναι αρκετή, θα αρκούσε ένας μήνας αλλά δίνονται δύο ώστε να είμαστε σίγουροι.

Ο λόγος δεν είναι αυτός που αναφέρατε αλλά αυτός που σας είπα εγώ, συν το ότι τα έργα εξελίχθηκαν μέσα στο καλοκαίρι.

Μαρκούλης: Το έργο ξεκίνησε 1-6-2016. Μέσα σε τρεις μήνες έχει ολοκληρωθεί το 70% των εργασιών.

Η ολοκλήρωση των εργασιών καθυστέρησε όπως λέει το εισηγητικό λόγω των πολύ-διάσπαρτων εργασιών, των θερινών διακοπών αλλά και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Νομίζω ότι μια παράταση της τάξης του ενός μήνα είναι αρκετή. Αν πάμε μέχρι 30-9-2016 οι μέρες είναι υπέρ-αρκετές για να ολοκληρωθεί το 30% των εργασιών.

Θεωρώ αυτό το χρονικό διάστημα εύλογο για να ολοκληρωθεί το έργο και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να πάμε στο δ' τρίμηνο και να ζητήσει αναθεώρηση ο εργολάβος.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Α.Αποστολόπουλος, Μ.Σουμελίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 24-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 25/2016 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την από 31-5-2016 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δ.Βέροιας.
- 4.- Την από 24-8-2016 αίτηση παράτασης εργασιών της Ο.Πέτκου.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 31/10/2016.

