

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 22/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 552/2016

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης
της μελέτης «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης
Δήμου Βέροιας-Υδραυλική μελέτη».

Σήμερα **10 Οκτωβρίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **6-10-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Ε. Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος, 25) Ζ. Πατσίκας, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Ν. Μπέκης, 28) Π. Παπαδίνα, 29) Α. Αποστολόπουλος, 30) Α. Μαρκούλης.	Σ. Διαμάντης, Ι. Χειμώνας, Λ. Ακριβόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Ι. Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης, Ι. Παπαγιάννης, Η. Τσιφλίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Σ. Στουγιάννος, Γ. Μελιόπουλος
--	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Σ. Κωτσιαντής, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 556/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Γ. Γουλτίδης, Ζ. Πατσίκας.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 557/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 558/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 565/2016 απόφασης αποχώρησαν ο κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 569/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Χ. Γαϊτάνου

6) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Γουλτίδης, Ζ. Πατσίκας και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Σιδηρόπουλος, Μ. Σουμελίδης, Γ. Σοφιανίδης, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μουσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Α. Μαρκούλης.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση και στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο αγροτικής ανάπτυξης Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:

Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας-Υδραυλική μελέτη».

Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο, διότι η προθεσμία περαίωσης της μελέτης εκπνέει στις 12/10/2016 κι η αίτηση για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του αναδόχου κοινοποιήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία στις 7/10/2016.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Αθανάσιου Σιδηρόπουλου για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.

Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Αθανάσιου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Η τεχνική υπηρεσία του δήμου συνέταξε την 69/2015 μελέτη για το «**Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας- Υδραυλική μελέτη**», που ανατέθηκε απευθείας στον μελετητή Πηλείδη Γεώργιο με την από 697/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Με την παραπάνω σχετική αίτηση του ο ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου της σύμβαση για δύο (2) μήνες επικαλούμενος τα παρακάτω:

Για την ολοκλήρωση της Υδραυλική μελέτης του θέματος είναι απαραίτητη η χορήγηση της τοπογραφικής αποτύπωσης της υπό άρδευσης περιοχής.

Καθώς η τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής μελέτης πραγματοποιήθηκε σε χρόνο όπου η φυλλοκάλυψη των δενδρωδών καλλιεργειών ήταν σε πλήρη ανάπτυξη και απαιτήθηκαν καθαρισμοί φυτικής κάλυψης, αναπόφευκτα οι επίγειες τοπογραφικές εργασίες απαιτήσαν χρόνο μεγαλύτερο του προβλεπόμενου.

Συνέπεια του ανωτέρω ήταν να μη χορηγηθούν εγκαίρως τα ανωτέρω απαραίτητα δεδομένα ώστε να είναι δυνατή η εκπόνηση της Υδραυλική μελέτης εντός χρονοδιαγράμματος.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το Ν.3316/2005, άρθρο 27 παρ. 3,

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της μελέτης για χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης **12-12-2016**.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Αθανάσιου Σιδηρόπουλου;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 7-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Αθανάσιου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την από 7-10-2016 αίτηση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της αναδόχου εταιρίας.
- 3.- Την υπ' αριθ. 697/2015 απόφαση της Ο.Ε.
- 4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 5.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

A) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

B) Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας-Υδραυλική μελέτη» κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 12/12/2016.

