

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **24/2016** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **606/2016**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε.
Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».

Σήμερα **31 Οκτωβρίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **27-10-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **31** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Ι. Χειμώνας, 16) Λ. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 19) Α. Σιακαβάρας, 20) Θ. Τέτος, 21) Ι. Κυρατλίδης, 22) Μ. Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Ν. Μπέκης, 30) Α. Μαρκούλης, 31) Γ. Μελιόπουλος.	Χ. Κούτρας, Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Ε. Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Η. Τσιφλίδης, Π. Παπαδίνα, Α. Αποστολόπουλος, Σ. Στουγιάννος
--	--

Απόντες

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ι. Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Γ. Λιλιόπουλος, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιοπούλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

- Σημείωση:** 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ι. Παπαγιάννης και προσήλθαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Μ. Παπαϊωάννου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 575/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Ζ. Πατσίκας, Μ. Σουμελίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 577/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κυρατλίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Α. Καγκελίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Ζ. Πατσίκας
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 588/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Λ. Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 589/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ι. Χειμώνας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 590/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Λ. Ακριβόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 591/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 603/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Ζ. Πατσίκας
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 607/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

Με την αρ. 38329/10-10-2016 αίτηση της η ανάδοχος εταιρεία του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίηση τους » , ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε., ζητά την παράταση του έργου πέραν της λήξης, έως 20 Ιανουαρίου .

Το έργο προϋπολογισμού 14.062,86 €, με ΦΠΑ υπογράφηκε 15-7-2016 και είναι τρίμηνης διάρκειας. Η προθεσμία εκτέλεσης επομένως εξέπνεε στις 15 Οκτωβρίου 2016 και καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να δοθεί παράταση καταρχήν και να επιβληθούν ή μη ποινικές ρήτρες στον ανάδοχο.

Για το έργο έχουν γίνει συναντήσεις των υπευθύνων προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις επί της μελέτης, ενώ έχει κατατεθεί η αρ. αίτηση 34241/16-9-2016 για ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Πρωτοκόλλου Κανονισμού νέων Εργασιών.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται αφενός την παράταση για 2,5 μήνες, ήτοι προθεσμία μέχρι και 31/12/2016 (αντί του μεγίστου που αιτείται) και αφετέρου παράταση «με αναθεώρηση» θεωρώντας ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. (άρθρο 48, του Ν.3669/2008 , παρ.8)

Σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008 , παρ.10, η Δ/νουςα Υπηρεσία καλεί την Προϊσταμένη της αρχή , ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 19-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου.
- 2.- Την από 10-10-2016 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους» κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, δηλαδή έως τις 31/12/2016.

