

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 27/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 655/2016

Περίληψη

Έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. και διάθεσης των
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Βελτίωση
μικροκλίματος στην περιοχή των οδών
Ξενοφώντος και Εθνικής Άμυνας».

Σήμερα 21 Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 17-11-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Ε. Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Μ. Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Η. Τσιφλίδης, 26) Σ. Ελευθεριάδου, 27) Ν. Μπέκης, 28) Α. Αποστολόπουλος, 29) Α. Μαρκούλης, 30) Γ. Μελιόπουλος.	Τ. Χατζηθαθανασίου, Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας, Γ. Ορφανίδης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης, Γ. Γουλτίδης, Ι. Παπαγιάννης, Π. Παπαδίνα, Σ. Στουγιάννος
--	---

Απόντες

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Γ. Λιλιόπουλος, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση:

- 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης
- 2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 627/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ. Πατσίκας
- 3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 628/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ζ. Πατσίκας, Η. Τσιφλίδης
- 4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 629/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης και προσήλθε ο κ. Ν. Μωυσιάδης
- 5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 630/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Χ. Γαϊτάνου
- 6) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ζ. Πατσίκας
- 7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 635/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Π. Τσαπαρόπουλος
- 8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 636/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας
- 9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 638/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος
- 10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 643/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Τραπεζανλής, Β. Λυκοστράτης, Δ. Κουλουριώτης και προσήλθαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Ν. Μωυσιάδης
- 11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 644/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Κουλουριώτης
- 12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 661/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Τραπεζανλής

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 8174 /27-2-15 σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 77.566,26€ στο οποίο προστίθεται δαπάνη 17.840,20€ για Φ.Π.Α. (23%) διαμορφώνοντας την συνολική δαπάνη του έργου σε 95.406,50 €.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε έξι μήνες (06) και άρχισε από την υπογραφή της σύμβασης 27 /2/ 2015, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης 26/8/2015. Για την ολοκλήρωση του έργου δόθηκε παράταση εργασιών από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Βέροιας μέχρι 27/10/2015 σύμφωνα με την απόφαση 541/2015

Ο 4^{ος} Α.Π. του έργου του θέματος συντάσσεται με σκοπό να διευθετήσει την πρόβλεψη της αναθεώρησης και των απροβλέπτων που υπάρχουν στην σύμβαση και τον 3^ο ΑΠΕ.

Δεν υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3ο Α.Π.Ε.

Ο μελετητής του έργου ο οποίος είναι ο Δήμος Βέροιας και ο ανάδοχος είναι σύμφωνοι με την διευθέτηση της αναθεώρησης και των απροβλέπτων δαπανών και την απαίτηση για την σύνταξη του 4^{ου} Τελικού τακτοποιητικού Α.Π.Ε. που αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (4^{ος} ΑΠΕ)	63.454,68 €
ΓΕ + ΟΕ (18%):	11.421,86 €
Άθροισμα:	74.876,52 €
Απρόβλεπτα (15%)	€
Συνολική δαπάνη εργασιών:	74.876,52 €
Πρόβλεψη απολογιστικών:	0,00 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης:	€
Άθροισμα:	74.876,52 €
Δαπάνη για ΦΠΑ 23%:	17.221,60 €
Γενικό σύνολο Σύμβασης:	92.098,12 €

B.1 Συμβατικές εργασίες

Περιληπτικά:

- Στην ομάδα εργασιών **ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ** δεν έχουμε μεταβολή σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3^ο Α.Π.Ε
- Στην ομάδα εργασιών **ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ** δεν έχουμε μεταβολή σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3^ο Α.Π.Ε
- Στην ομάδα **ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** δεν έχουμε μεταβολή σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3^ο Α.Π.Ε
- Στην ομάδα **ΑΡΔΕΥΣΗ-ΦΥΤΕΥΣΗ** δεν έχουμε μεταβολή σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3^ο Α.Π.Ε
- Στην ομάδα **ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ** δεν έχουμε μεταβολή σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3^ο Α.Π.Ε

Δεν υπάρχει αναπροσαρμογή των ποσοτήτων μεταξύ του 3^{ου} και 4^{ου} ΑΠΕ.

Όσον αφορά την αναθεώρηση σε συνέχεια της έκδοσης του Ν.4412/2016 (άρθρο 153), διευκρινίζονται τα εξής:

Στην παράγραφο 23 του άρθρου 153, αναφέρεται ότι «κατ' εξαίρεση από το Δ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν ο συντελεστής «σ» (ή s) στον τύπο της αναθεώρησης, ορίζεται από την σχέση $\sigma=1$. Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησής τους.» Με την παράγραφο αυτή, δηλώνεται ότι η αναθεώρηση **ΟΛΩΝ** των εκτελούμενων έργων, από το Δ' τρίμηνο του 2012 και μετά, είναι ίση με μηδέν **(0)**

Με τον υποβαλλόμενο 4^ο Τελικό και τακτοποιητικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών παραμένει αδιάθετο το ποσό της αναθεώρησης **924,28€** και το ποσό των εναπομεινάντων απροβλέπτων **74,19€**.

Η δαπάνη εργασιών του 4ου Α.Π.Ε. (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) που προκύπτει είναι **74.876,52 €**.

Το τελικό σύνολο με ΦΠΑ διαμορφώνεται στα **92.098,12€** δηλαδή το έργο κλείνει με μείωση κατά **1.228,12€** ή σε ποσοστό **-1,32%** σε σχέση με τον 3^ο ΑΠΕ και **-3,468%** σε σχέση με την αρχική σύμβαση

Προτείνεται η έγκριση του 4ου Τελικού τακτοποιητικού Α.Π.Ε. και η μεταφορά στα αδιάθετα της πρόβλεψης αναθεώρησης και των απροβλέπτων.

Καλείται το Δ.Σ να εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. και τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με το 37^ο πρακτικό /18-11-2016 πράξη/2016 θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και το με αριθμό πρωτ. 1105/06-10-2016 έγγραφο σύμφωνης γνώμης του ΚΑΠΕ ΕΦΔ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρ. Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 16-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 55/2013 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 541/2015 απόφαση του Δ.Σ
- 4.- Τον παραπάνω 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Άμυνας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες: 1) Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και 2) Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 5.- Ότι με τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ' ευρώ 95.406,50 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 3.308,38€.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Άμυνας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες: 1) Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και 2) Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Άμυνας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες: 1) Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και 2) Χρήστο Σιδηρόπουλο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ' ευρώ 95.406,50 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 3.308,38€.

