

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **6/2016** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **162/2016**

### Περίληψη

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας  
περαίωσης της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη  
Τριποτάμου».

Σήμερα **28 Μαρτίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **24-3-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

#### Παρόντες

#### Απόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφινίδης, 12) Ν. Μουσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Λ. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Ε. Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Α. Σιακαβάρας, 22) Θ. Τέτος, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Α. Καγκελίδης, 25) Γ. Γουλτίδης, 26) Ι. Παπαγιάννης, 27) Η. Τσιφλίδης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Ν. Μπέκης, 30) Π. Παπαδίνα, 31) Α. Αποστολόπουλος, 32) Α. Μαρκούλης, 33) Σ. Στουγιάννος, 34) Γ. Μελιόπουλος.	Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Κουρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Ζ. Πατσίκας
--	---

#### Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ι. Σιδηρόπουλος,

#### Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

**Σημείωση:** 1) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1<sup>ου</sup> εκτάκτου θέματος προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ. κ. Σ. Στουγιάννος, Ν. Μουσιάδης, Χ. Γαϊτάνου.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 143/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Β. Λυκοστράτης, Α. Καγκελίδης, Η. Τσιφλίδης

3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3<sup>ου</sup> εκτάκτου θέματος προσήλθαν οι κ. κ. Β. Λυκοστράτης, Ν. Μουσιάδης, Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ. κ. Ι. Παπαγιάννης, Π. Τσαπαρόπουλος

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 144/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Α. Μαρκούλης, Χ. Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Γ. Μελιόπουλος, Γ. Γουλτίδης και προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 152/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 153/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 154/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Δ. Τραπεζανλής, Λ. Ακριβόπουλος, Π. Παπαδίνα, Ν. Μουσιάδης, Γ. Ορφανίδης, Β. Λυκοστράτης

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 157/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Β. Λυκοστράτης, Λ. Ακριβόπουλος

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 158/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Ν. Μουσιάδης, Γ. Ορφανίδης

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 170/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μουσιάδης

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 175/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Παπαδόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Στο άρθρο 27 «Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα» του Ν. 3316/2005 με τίτλο «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στην παρ. 1 αναφέρεται ότι «Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης και στη σύμβαση που συνάπτεται, ορίζεται συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, τμηματικές προθεσμίες. Ως συνολική προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των μελετών και συνίσταται στα εξής επί μέρους χρονικά διαστήματα: α) Τον καθαρό χρόνο μέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, στο οποίο περιλαμβάνονται κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Στον καθαρό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και β) Τον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις κάθε είδους ερευνητικές εργασίες και εργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούνται από άλλο μελετητή, τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης, μαζί με τις υποστηρικτικές μελέτες και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών».

Επίσης, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται ότι «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».

Στο από 15/03/2016 (Αρ. Πρωτ. 9176) εμπρόθεσμο αίτημα (που επισυνάπτεται), αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε από τη «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ», η 3<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας υποβολής της μελέτης. Συγκεκριμένα, στην αίτηση αναφέρεται ότι «Σύμφωνα με το άρθρο 3 του υπ' αριθ. πρωτ. 10650/27-02-2014 Ιδιωτικού Συμφωνητικού εκπόνησης της μελέτης του θέματος, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου αυτής ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή του Συμφωνητικού, ήτοι μέχρι τις 27-12-2014, ενώ ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης της ορίζεται σε πεντέμισι (5,5) μήνες. Με την υπ' αριθ. 303/2014 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Βέροιας, χορηγήθηκε παράταση της τμηματικής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης κατά 2,5 μήνες, δηλαδή ως τις 22-09-2014 και της συνολικής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης κατά 2,5 μήνες αντίστοιχα, δηλαδή ως τις 14-03-2015. Με την υπ' αριθ. 349/2015 Απόφαση του ΔΣ, χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης του θέματος κατά 13 μήνες, δηλαδή έως τις 14-03-2016».

Επίσης, η Επιτροπή Τεχνικών Θεμάτων ήδη εξέφρασε απόψεις για την Υδραυλική Μελέτη (1<sup>ο</sup> Στάδιο) και την Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη (2<sup>ο</sup> Στάδιο), οι οποίες παραλήφθηκαν με τις υπ' αριθ. 614/2015 και 105/2016 Αποφάσεις του ΔΣ του Δήμου Βέροιας αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, για την απρόσκοπτη συνέχιση της μελέτης απαιτείται η λήψη απόφασης χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης, άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τα όσα περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου και δεδομένου ότι η αίτηση αυτή για τη χορήγηση της 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατατέθηκε εμπρόθεσμα, ν' αποφασίσει για την έγκριση ή μη του αιτήματος χορήγησης της 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ» κατά εννιά (9) επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι τις 14-12-2016.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μπέκης, Α.Αποστολόπουλος, Σ.Ελευθεριάδου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την από 15-3-2016 αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της αναδόχου εταιρίας.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 614/2015 και 105/2016 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου» κατά εννιά (9) μήνες, δηλαδή έως τις 14/12/2016

