

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **6/2016** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **163/2016**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού
Σελίου».

Σήμερα **28 Μαρτίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **24-3-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφινίδης, 12) Ν. Μουσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Λ. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Ε. Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Α. Σιακαβάρας, 22) Θ. Τέτος, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Α. Καγκελίδης, 25) Γ. Γουλτίδης, 26) Ι. Παπαγιάννης, 27) Η. Τσιφλίδης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Ν. Μπέκης, 30) Π. Παπαδίνα, 31) Α. Αποστολόπουλος, 32) Α. Μαρκούλης, 33) Σ. Στουγιάννος, 34) Γ. Μελιόπουλος.	Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Κουρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Ζ. Πατσίκας
--	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ι. Σιδηρόπουλος,

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} εκτάκτου θέματος προσήλθε η κ.Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Στουγιάννος, Ν. Μουσιάδης, Χ. Γαϊτάνου.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 143/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Α. Καγκελίδης, Η. Τσιφλίδης

3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3^{ου} εκτάκτου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Ν. Μουσιάδης, Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Π. Τσαπαρόπουλος

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 144/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Χ. Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Γ. Μελιόπουλος, Γ. Γουλτίδης και προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 152/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 153/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 154/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Δ. Τραπεζανλής, Λ. Ακριβόπουλος, Π. Παπαδίνα, Ν. Μουσιάδης, Γ. Ορφανίδης, Β. Λυκοστράτης

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 157/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Λ. Ακριβόπουλος

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 158/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Γ. Ορφανίδης

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 170/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μουσιάδης

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 175/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Παπαδόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 62/2014 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και με την υπ' αριθμόν 14/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 30-12-2014, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υπ' όψη έργου, και ανατέθηκε αυτό στην Εργοληπτική επιχείρηση **ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ** με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 53,14%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης διακήρυξης.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **13-5-2015** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 13-5-2015, χρόνο κατασκευής διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης την 13-2-2016.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Σελίου, δηλαδή η πλατεία της εισόδου στο χωριό και της ευρύτερης περιοχής μέχρι την πρώτη διασταύρωση. Η μελέτη αφορά τον σχεδιασμό της εισόδου του οικισμού του Σελίου, λαμβάνοντας υπόψη της ανάγκες της περιοχής.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμ. 677/2015 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας κατά (24) είκοσι τέσσερις ημέρες χωρίς την μεταβολή του συνολικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 3242/25-1-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του που σας διαβιβάζεται, ο ανάδοχος ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ ζητά την παράταση της 3^{ης} και 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (64) εξήντα τέσσερις ημέρες με αντίστοιχη παράταση και του συνολικού χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου, για καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αλλά σε λόγους που αφορούν τις κακές καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις & παγετοί) στην περιοχή και επισυνάπτονται επίσης και τα κλιματολογικά στοιχεία του σταθμού της Βέροιας για τους μήνες, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2015 και Ιανουάριο 2016.

Επίσης ο ανάδοχος με την υπ' αριθμόν 49921/26-11-2015 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών που έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθμόν 49921/30-11-2015 απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, διέκοψε τις εργασίες λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού του έργου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Στις 30-11-2015 ο Δήμος Βέροιας με την υπ' αριθμόν 55267/30-12-2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών άρει την υπ' αριθμόν 49921/30-11-2015 απόφαση διακοπής εργασιών λόγω της πληρωμής του 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8α του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Η καθυστέρηση προσκόμισης στο ΔΣ Βέροιας της αίτησης του αναδόχου για παράταση οφείλεται στο γεγονός ότι Υπηρεσία με το υπ' αριθμόν 3242/4-2-2016 έγγραφο της αιτήθηκε την διατύπωση γνώμης της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Μονάδα Β3) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως χρηματοδότη του έργου και μόλις ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά ότι είναι πάγια τακτική του Υπουργείου να μην διατυπώνει γνώμη επί του θέματος αλλά ότι αρκεί για την έγκριση παράτασης η απόφαση του Δ.Σ Βέροιας.

Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση εξήντα τεσσάρων ημερών (64) ημερών δηλαδή μέχρι την 17-4-2016 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα εξήντα τεσσάρων (64) **ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 17-4-2016, με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μπέκης, Α.Αποστολόπουλος, Σ.Ελευθεριάδου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 10-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 62/2014 μελέτη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων.
- 3.- Την υπ' αριθ. 546/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Την υπ' αριθ. 677/2015 απόφαση του Δ.Σ.
- 5.- Την από 13/5/2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Την από 25-1-2016 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου» κατά εξήντα τέσσερις (64) ημέρες, δηλαδή έως τις 17/4/2016.

