

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 6/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 164/2016

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια».

Σήμερα **28 Μαρτίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **24-3-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφινίδης, 12) Ν. Μουσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Λ. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Ε. Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Α. Σιακαβάρας, 22) Θ. Τέτος, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Α. Καγκελίδης, 25) Γ. Γουλτίδης, 26) Ι. Παπαγιάννης, 27) Η. Τσιφλίδης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Ν. Μπέκης, 30) Π. Παπαδίνα, 31) Α. Αποστολόπουλος, 32) Α. Μαρκούλης, 33) Σ. Στουγιάννος, 34) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας,
Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Καραπαναγιωτίδης
Ι. Κουρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος,
Ζ. Πατσίκας

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ι. Σιδηρόπουλος,

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} εκτάκτου θέματος προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Στουγιάννος, Ν. Μουσιάδης, Χ. Γαϊτάνου.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 143/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Α. Καγκελίδης, Η. Τσιφλίδης

3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3^{ου} εκτάκτου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Ν. Μουσιάδης, Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Π. Τσαπαρόπουλος

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 144/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Χ. Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Γ. Μελιόπουλος, Γ. Γουλτίδης και προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 152/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 153/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 154/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Δ. Τραπεζανλής, Λ. Ακριβόπουλος, Π. Παπαδίνα, Ν. Μουσιάδης, Γ. Ορφανίδης, Β. Λυκοστράτης

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 157/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β. Λυκοστράτης, Λ. Ακριβόπουλος

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 158/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Γ. Ορφανίδης

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 170/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μουσιάδης

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 175/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Παπαδόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

•Υπ' αριθ. 09/2015 μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ» που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικό-Συντήρησης έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

•Αριθ. Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ» : 04/2015

•Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση από «ΣΑΤΑ» του Δήμου Βέροιας όπως προκύπτει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2015 με Κ.Α. 30/7323.005 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ».

•Υπ' αριθ. 123/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης για το ανωτέρω έργο (υπ' αριθ. 294/2015 πρόταση ανάληψης).

•Υπ' αριθ. 134/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη του έργου, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής του.

•Υπ' αριθ. 151/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατάρτισε τους όρους δημοπράτησης του παραπάνω έργου και συγκρότησε την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του παραπάνω έργου.

•Στις 14-04-2015 διεξήχθη ο με ανοιχτή διαδικασία τακτικός διαγωνισμός.

•Υπ' αριθ. 233/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στον κo ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του οποίου ήταν 54,25% (προσφερόμενη δαπάνη έργου (με ΦΠΑ) : 196.722,04 €).

•Υπ' αριθ. 03/2015 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Ημαθίας με την οποία έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου.

•Υπ' αριθ. 21156/02-06-2015 σύμβαση (ποσό σύμβασης : 196.722,04 € (με ΦΠΑ)).

• Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης ήτοι η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε στις 29-09-2015, όμως με την υπ' αριθ. 540/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες δηλαδή έως την 29-12-2015, και στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 786/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες δηλαδή έως την 31-03-2016.

•Υπ' αριθ. 94/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης για το ανωτέρω έργο (υπ' αριθ. 276/2016 πρόταση ανάληψης).

•Υπ' αριθ. 131/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος, καθώς και η εκτέλεση νέων εργασιών στην περιοχή του έργου για την απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

•Στις 07-07-2015 εγκρίθηκε ο 1ος Λογαριασμός του έργου (αριθ. τιμολογίου : 20/16-07-2015).

•Στις 13-08-2015 εγκρίθηκε ο 2ος Λογαριασμός του έργου (αριθ. τιμολογίου : 21/13-08-2015).

•Στις 05-10-2015 εγκρίθηκε ο 3ος Λογαριασμός του έργου (αριθ. τιμολογίου : 22/06-10-2015).

•Στις 12-11-2015 εγκρίθηκε ο 4ος Λογαριασμός του έργου (αριθ. τιμολογίου : 23/16-11-2015).

•Στις 14-12-2015 εγκρίθηκε ο 5ος Λογαριασμός του έργου (αριθ. τιμολογίου : 25/18-12-2015).

•Στις 11-02-2016 εγκρίθηκε ο 6ος Λογαριασμός του έργου (αριθ. τιμολογίου : 28/07-03-2016).

Με την υπ' αριθ. 8801/09-03-2016 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και κάθετων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια", κος Σιουραντάνης Νικόλαος, ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31-05-2016 για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Συγκεκριμένα, η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος ζητήθηκε από τον ανάδοχο του έργου λόγω επέκτασης του φυσικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με την αριθ. 131/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος, καθώς και η εκτέλεση νέων εργασιών στην περιοχή του έργου για την απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με τους ανωτέρω λόγους και συναινεί στην έγκριση χορήγησης της αιτούμενης από τον ανάδοχο του εν λόγω έργου παράτασης προθεσμίας περαίωσής του έως την 31-05-2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»: «...*Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.... 10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή...»*

Σε συνέχεια των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και κάθετων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια", έως την 31-05-2016 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μπέκης, Α.Αποστολόπουλος Σ.Ελευθεριάδου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 15-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 9/2015 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 123, 151 και 233/2015 και 94/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 134, 540 και 786/2015 και 131/2016 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 2-6-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Την από 9-3-2016 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και κάθετων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» κατά εξήντα μία (61) ημέρες, δηλαδή έως τις 31/5/2016.

