

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 7/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 211/2016

Περίληψη

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού
Σελίου».

Σήμερα **18 Απριλίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **14-4-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφινίδης, 12) Ν. Μουσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Ι. Χειμώνας, 17) Λ. Ακριβόπουλος, 18) Σ. Ασλάνογλου, 19) Γ. Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 22) Α. Σιακαβάρας, 23) Θ. Τέτος, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26) Ζ. Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28) Γ. Γουλτίδης, 29) Η. Τσιφλίδης, 30) Σ. Ελευθεριάδου, 31) Ν. Μπέκης, 32) Π. Παπαδίνα, 33) Α. Αποστολόπουλος, 34) Α. Μαρκούλης, 35) Γ. Μελιόπουλος.	Γ. Κάκαρης, Ε. Ιακωβίδου, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ι. Κυρατλίδης, Ι. Παπαγιάννης, Σ. Στουγιάννος
--	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ν. Αγγέλου, Ι. Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων

& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμιόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Η. Τσιφλίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Χ. Κούτρας

2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Χειμώνας, Χ. Κούτρας, Σ. Ελευθεριάδου, Λ. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μουσιάδης, Σ. Ελευθεριάδου.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 185/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Καγκελίδης, Ν. Τσιαμήτρος

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 186/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ. Πατσίκας, Β. Παπαδόπουλος

5) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Β. Παπαδόπουλος, Ζ. Πατσίκας, Ν. Μουσιάδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 188/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Κουλουριώτης

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 189/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Ορφανίδης

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 190/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ. Πατσίκας, Ν. Μουσιάδης, Ι. Χειμώνας, Τ. Χατζηαθανασίου.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 194/2016 απόφασης αποχώρησε η κ. Μ. Παπαϊωάννου και προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Δ. Κουλουριώτης

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 201/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 215/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Παπαϊωάννου, Τ. Χατζηαθανασίου

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 224/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 225/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 228/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-4-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 62/2014 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και με την υπ' αριθμόν 14/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 30-12-2014, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υπ'όψη έργου, και ανατέθηκε αυτό στην Εργοληπτική επιχείρηση ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 53,14%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης διακήρυξης.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **13-5-2015** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Σελίου, δηλαδή η πλατεία της εισόδου στο χωριό και της ευρύτερης περιοχής μέχρι την πρώτη διασταύρωση. Η μελέτη αφορά τον σχεδιασμό της εισόδου του οικισμού του Σελίου, λαμβάνοντας υπόψη της ανάγκες της περιοχής.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 13-5-2015, χρόνο κατασκευής διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης την 13-2-2016.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 677/2015 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της 3^{ης} τμηματικής προθεσμίας κατά (24) είκοσι τέσσερις ημέρες χωρίς την μεταβολή του συνολικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Το Δ.Σ Βέροιας με την υπ' αριθμόν 163/2016 απόφαση του ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας προθεσμίας κατά (64) εξήντα τέσσερις ημέρες και έως 17-4-2016 με αναθεώρηση μετά από την υπ' αριθμ. 3242/25-1-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του.

Με την υπ' αριθμ. 12508/8-4-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του που σας διαβιβάζεται, ο ανάδοχος ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ ζητά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (61) εξήντα μία ημέρες, για καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αλλά σε λόγους που αφορούν τις κακές καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις, παγετοί & χιονοπτώσεις) στην περιοχή επισυνάπτοντας επίσης και τα κλιματολογικά στοιχεία του σταθμού του Σελίου για τους μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2016.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8α του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση εξήντα ημερών (60) ημερών δηλαδή μέχρι την 17-6-2016 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα εξήντα (60) **ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 17-6-2016, με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Μαρκούλης: Είναι η τρίτη παράταση που δίνουμε κ.Λαζαρίδη;

Δήμαρχος: Είναι η δεύτερη παράταση. Η πρώτη ήταν τμηματική χωρίς να παραβιάζεται η συνολική προθεσμία του έργου.

Μαρκούλης: Ο φετινός χειμώνας ήταν σχετικά ήπιος

Λαζαρίδης: Μιλάμε όμως για το Σέλι. Για το Σέλι αυτό δεν ισχύει.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 13-4-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.

- 2.- Την υπ' αριθ. 62/2014 μελέτη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων.
- 3.- Την υπ' αριθ. 14/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 677/2015 και 163/2016 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 13/5/2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Την από 8-4-2016 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 17/6/2016.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 211 / 2016

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου		Αθανάσιος Αποστολόπουλος		
ΤΑ ΜΕΛΗ		ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Λαζαρίδης	E.	Γκόγκα	
Θ.	Αγγελίνας			
Χ.	Κούτρας			
B.	Παπαδόπουλος	ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
A.	Σιδηρόπουλος	A.	Βοργιαζίδου	
Δ.	Κουλουριώτης	Γ.	Λιλιόπουλος	
Δ.	Τραπεζανλής	Ι.	Σιδηρόπουλος	
Θ.	Κορωνάς	H.	Μπατσαράς	
Σ.	Διαμάντης	Ι.	Καραγιάννης	
Γ.	Σοφιανίδης	N.	Αγγέλου	
N.	Μουσιάδης			
Π.	Τσαπαρόπουλος			
B.	Λυκοστράτης			
M.	Παπαϊωάννου			
I.	Χειμώνας			
Λ.	Ακριβόπουλος			
Σ.	Ασλάνογλου			
Γ.	Ορφανίδης			
Χ.	Γαϊτάνου			
N.	Μαυροκεφαλίδης			
A.	Σιακαβάρας			
Θ.	Τέτος			
M.	Σουμελίδης			
N.	Τσιαμήτρος			
Z.	Πατσίκας			
A.	Καγκελίδης			
Γ.	Γουλτίδης			
Σ.	Ελευθεριάδου			
H.	Τσιφλίδης			
N.	Μπέκης			
Π.	Παπαδίνα	Ακριβές απόσπασμα Βέροια 20-4-2016 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		
A.	Μαρκούλης			
Γ.	Μελιόπουλος			