

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **3/2001** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **70/2001**

### Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση – αξιοποίηση – ανάδειξη κοίτης Τριποτάμου στην περιοχή Εκκλησιών Δ.Δ. Τριποτάμου».

Σήμερα **29 Ιανουαρίου** του έτους **2001** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **25-1-2001** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** μέλη.

#### Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. Κ. Ασλάνογλου
7. Α. Δελαβερίδης
8. Δ. Πέtkος
9. Κ. Κόλβατζης
10. Ε. Λελεκάκης
11. Κ. Γκαβαϊσές
12. Κ. Βαφείδης
13. Γ. Ουρσουζίδης
14. Ν. Χαμαλής
15. Σ. Γεωργιάδης
16. Ι. Τριανταφυλλίδης
17. Π. Πιτούλιας
18. Α. Κεσίδης
19. Α. Ταραλάς
20. Χ. Σκουμπόπουλος
21. Χ. Γεωργιάδης
22. Β. Γιαννουλάκης
23. Σ. Παναγιωτίδης
24. Λ. Τσαβδαρίδης
25. Θ. Σιδηρόπουλος
26. Ε. Σοφινίδης
27. Ι. Ακριβόπουλος
28. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
29. Ε. Κουκουρδής
30. Π. Αγαθαγγελίδης

#### Απόντες

- Μ. Σουμελίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Γ. Μανακούλης

#### Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

#### Απόντες Δημαρχιακοί

#### Πάρεδροι

-----

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 42/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Κουκουρδής.  
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 43/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Π. Αγαθαγγελίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Χ. Γεωργιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφινίδης και ο δημ. πάρεδρος κ. Χ. Μουτσιόπουλος.  
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 44/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Κεσίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.  
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 45/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Κ. Κόλβατζης, Π. Αγαθαγγελίδης.  
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 63/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-1-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστράτιου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 131/2000 μελέτη του ΤΤΔΒ και της 590/2000 απόφασης της Δημονιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Κ/Ξ.

Η Κοινοπραξία στις 21-12-2000 υπέβαλε αίτηση παράτασης της γενικής προθεσμίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όντως από τα μέσα Δεκεμβρίου ξεκίνησαν οι χιονοπτώσεις και ο παγετός στην περιοχή του εν λόγω έργου και η συνέχιση των εργασιών θα ήταν αδύνατη στην συγκεκριμένη φάση του έργου (πλακοστρώσεις) και με συνέπεια την αποκόλληση των πλακών λόγω του παγετού.

Οι υπόλοιπες εργασίες εξαρτώνται άμεσα από τις πλακοστρώσεις και γι' αυτό δεν είναι δυνατή η συνέχιση του έργου με αυτές τις καιρικές συνθήκες.

Ήδη η ΑΝ.ΗΜΑ έδωσε παράταση στα έργα του LEADER II για έξι μήνες.

Είναι λογικό και σύννομο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου να χορηγηθεί προθεσμία στον ανάδοχο να εκτελέσει το υπολειπόμενο έργο.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει γενική παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 31-05-2001, που θεωρείται χρόνος εύλογος για την αποπεράτωσή του.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 24-1-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 131/2000 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 590/2000 απόφαση της Δημονιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Βασιλείου Μ. - Γκιόνουλου Χ - Σιδηρόπουλος Κ..
- 4.- Την από 21-12-00 αίτηση της παραπάνω Κ/Ξ. με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
- 5.- Ότι ήδη η ΑΝ.ΗΜΑ έδωσε παράταση στα έργα του LEADER II για έξι μήνες.
- 6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί παράταση διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου δεν επέτρεψαν να προχωρήσει το έργο.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθ. 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση – αξιοποίηση – ανάδειξη κοίτης Τριποτάμου στην περιοχή Εκκλησιών Δ.Δ. Τριποτάμου» μέχρι τις 31-5-2001.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 70/ 2001

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Ποτουρίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Μ. Γαβρίδης	Β. Γιαννουλάκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	Κ. Πουλασουχίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Κ. Ασλάνογλου	Λ. Τσαβδαρίδης
	Α. Δελαβερίδης	Θ. Σιδηρόπουλος
	Δ. Πέτκος	Ε. Σοφιανίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Κ. Κόλβατζης	Ι. Ακριβόπουλος
	Ε. Λελεκάκης	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Κ. Γκαβαϊσές	Ε. Κουκουρδής
	Κ. Βαφείδης	Π. Αγαθαγγελίδης
	Γ. Ουρσουζίδης	
	Ν. Χαμαλής	
	Σ. Γεωργιάδης	
	Ι. Τριανταφυλλίδης	
	Π. Πιτούλιας	
	Α. Κεσίδης	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 14-2-2001

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ