

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **12/2010** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **324/2010**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  
«Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου του  
1ου ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας».

Σήμερα **10 Μαΐου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **6-5-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Σ. Παναγιωτίδης	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος		
3. Τ. Χατζηαθανασίου		<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
4. Γ. Μιχαηλίδης		Ι. Καπετανίδης
5. Π. Παυλίδης		Σ. Κρομμύδας
6. Π. Τσαπαρόπουλος		Η. Σοφιανίδης
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Δελαβερίδης		Γ. Μανακούλης
10. Α. Τσιάρας		Β. Ρήσσου
11. Ν. Τσιαμήτρος		Ι. Ταρασίδης
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης		
13. Κ. Συμεωνίδης		<u>Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u>
14. Μ. Τρανίδης		Κ. Καπανίδης
15. Α. Παπαστεργίου		
16. Γ. Κάκαρης		
17. Χ. Σκουμπόπουλος		
18. Χ. Γεωργιάδης		
19. Β. Γιαννουλάκης		
20. Ι. Ακριβόπουλος		
21. Ε. Σοφιανίδης		
22. Μ. Σακαλής		
23. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
24. Ε. Γουναράς		
25. Ι. Καλαϊτζίδης		
26. Γ. Ορφανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης.  
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 294/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.  
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 295/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης.  
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 297/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.  
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 300/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.  
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 301/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.  
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 303/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.  
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 305/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.  
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 312/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.  
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 329/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 29<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-4-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 75/2009 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος και της 734/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και για ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και της Γ/οικ60/12.1.2010 σύμβασης μεταξύ του αντιδημάρχου και του ανάδοχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε αρχικά ημερομηνία έναρξης 12-1-2010, χρόνο κατασκευής 150 ημερολογιακές ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 12-06-2010.

Στη συνέχεια, η ανάδοχος Κ/Ξ του έργου κατόπιν αιτήσεως του με αρ.πρωτ:1138/ 14-4-2010 ζητά παράταση με αναθεώρηση, " χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου " , για την περαίωση του έργου τρεις μήνες ( ενενήντα ημέρες) έως τις 12-9-2010.

Η καθυστέρηση έναρξης των εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης εργολαβίας ήταν προαπαιτούμενη η εργασία της αποξήλωσης της επίστρωσης (πλακίδια που περιείχαν ίνες αμιάντου) του δαπέδου του χώρου του έργου , εργασία που αποτελεί μέρος του αντικειμένου άλλης εργολαβίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α Ημαθίας με τίτλο «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου σε 4 σχολεία του Ν. Ημαθίας Α) 4<sup>ο</sup> Δημοτικό σχολείο Βέροιας Β) 2<sup>ο</sup> Δημοτικό σχολείο Μακροχωρίου Γ) 2<sup>ο</sup> ΤΕΕ Βέροιας( ΕΠΑΛ) Δ) Νηπιαγωγείο Πλατέως».

Ήδη αποξηλώθηκε ο αμιάντος από την ανάδοχο εταιρία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,και εδόθη εντολή στην ανάδοχο Κ/Ξ Χατζηγαβριήλ Δ.- Σταμκόπουλος Θ. για άμεση έναρξη των εργασιών.

Η ανάδοχος Κ/Ξ έχει δικαίωμα να ζητά την ισόποση μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος .

**Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση των τριών μηνών με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 άρθρο 48 παρ. 10 και 8.**

Συν:1. Το με αριθμ. πρωτ: Γ/οικ 243/28-1-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την Ν. Αυτοδιοίκηση Ημαθίας με κοινοποίηση στην ανάδοχο Κ/Ξ.

2. Το με αριθμ. πρωτ: Γ/οικ 1102/12-4-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την ανάδοχο Κ/Ξ.

3. Η από 15-4-2010 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 21-4-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.

2.- Την με αριθ. 75/2009 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.- Την με αριθ. 734/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Χατζηγαβριήλ Δ. & Σταμκόπουλος Θ.

4.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες.

5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας επειδή για την εκτέλεση των εργασιών της εν λόγω εργολαβίας ήταν προαπαιτούμενη η εργασία της αποξήλωσης της επίστρωσης (πλακίδια που περιείχαν ίνες αμιάντου) του δαπέδου του χώρου του έργου, εργασία που αποτελεί μέρος του αντικειμένου της εργολαβίας της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών Ν.Α. Ημαθίας «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου σε 4 σχολεία του Ν. Ημαθίας Α) 4<sup>ο</sup> Δημοτικό σχολείο Βέροιας Β) 2<sup>ο</sup> Δημοτικό σχολείο Μακροχωρίου Γ) 2<sup>ο</sup> ΤΕΕ Βέροιας (ΕΠΑΛ) Δ) Νηπιαγωγείο Πλατέος».

6.- Τις διατάξεις του άρθρου 48 (παρ. 8 & 10) του Ν. 3669/2008.

#### Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου του 1<sup>ου</sup> ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 12-9-2010, με δικαίωμα περαιτέρω αναθεώρησης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **324/ 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

#### Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.	Σουμελίδης	Χ.	Σκουμπόπουλος
Δ.	Δάσκαλος	Χ.	Γεωργιάδης
Τ.	Χατζηαθανασίου	Β.	Γιαννουλάκης
Γ.	Μιχαηλίδης	Ι.	Ακριβόπουλος
Π.	Παυλίδης	Ε.	Σοφινίδης
Σ.	Μηλιόπουλος	Μ.	Σακαλής
Ν.	Μουσιάδης	Μ.	Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Α.	Δελαβερίδης	Ε.	Γουναράς
Α.	Τσιάρας	Ι.	Καλαϊτζίδης
Ν.	Τσιαμήτρος	Γ.	Ορφανίδης
Ν.	Μαυροκεφαλίδης		
Κ.	Συμεωνίδης		
Μ.	Τρανίδης		
Γ.	Κάκαρης		

#### ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

#### ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 31-5-2010  
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ