

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **17/2010** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **553/2010**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας  
περαίωσης εργασιών του έργου  
«Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.  
Κ. Βερμίου (Σέλι) Β' Φάση».

Σήμερα **19 Ιουλίου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **15-7-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

| <u>Παρόντες</u>             | <u>Απόντες</u>  | <u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u> |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. Μ. Σουμελίδης            | Ν. Μουσιάδης    | Σ. Διαμαντής                  |
| 2. Δ. Δάσκαλος              | Κ. Συμεωνίδης   |                               |
| 3. Τ. Χατζηαθανασίου        | Σ. Παναγιωτίδης | <u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>  |
| 4. Γ. Μιχαηλίδης            | Ε. Σοφινίδης    | Ι. Καπετανίδης                |
| 5. Π. Παυλίδης              | Ε. Γουναράς     | Σ. Κρομμύδας                  |
| 6. Π. Τσαπαρόπουλος         | Ι. Καλαϊτζίδης  | Η. Σοφινίδης                  |
| 7. Σ. Μηλιόπουλος           |                 | Π. Ποταμόπουλος               |
| 8. Α. Δελαβερίδης           |                 | Π. Πιτούλιας                  |
| 9. Α. Τσιάρας               |                 | Γ. Μανακούλης                 |
| 10. Ν. Τσιαμήτρος           |                 | Β. Ρήσσου                     |
| 11. Ν. Μαυροκεφαλίδης       |                 | Ι. Ταρασίδης                  |
| 12. Μ. Τρανίδης             |                 |                               |
| 13. Α. Παπαστεργίου         |                 |                               |
| 14. Γ. Κάκαρης              |                 |                               |
| 15. Χ. Σκουμπόπουλος        |                 |                               |
| 16. Χ. Γεωργιάδης           |                 |                               |
| 17. Β. Γιαννουλάκης         |                 |                               |
| 18. Ι. Ακριβόπουλος         |                 |                               |
| 19. Μ. Σακαλής              |                 |                               |
| 20. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή |                 |                               |
| 21. Γ. Ορφανίδης            |                 |                               |

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων  
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Γ. Ορφανίδης.  
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ.501/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.  
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 502/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Δελαβερίδης.  
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 504/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.  
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 515/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.  
6) Κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.  
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ, 517/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.  
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 533/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.  
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 535/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 49<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-7-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 63/2009 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 691/2009 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω ανάδοχο και της Γοικ 5037/22-12-2009 σύμβασης μεταξύ της δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 23-12-2009, χρόνο κατασκευής 210 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 24-7-2010.1<sup>η</sup> παράταση : Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 8-7-2010 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης μέχρι στις 24/10/2010. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, στην ανάπτυξη του εργοταξίου, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών από τον ΘΗΣΕΑ.

Με βάση όλα τα προηγούμενα η Υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.10 του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **90 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις **24/10/2010** με αναθεώρηση.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 12-7-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 63/2009 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 691/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κων/να Βασιλείου & Σία Ε.Τ.Ε..
- 4.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας επειδή υπήρξαν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του εργοταξίου λόγω κακών καιρικών συνθηκών και καθυστέρησης των πληρωμών από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Κ. Βερμίου (Σέλι) Β' Φάση» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2010, με δικαίωμα περαιτέρω αναθεώρησης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **553 / 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

|    |                |    |                      |
|----|----------------|----|----------------------|
| M. | Σουμελίδης     | X. | Σκουμπόπουλος        |
| Δ. | Δάσκαλος       | X. | Γεωργιάδης           |
| T. | Χατζηαθανασίου | B. | Γιαννουλάκης         |
| Γ. | Μιχαηλίδης     | I. | Ακριβόπουλος         |
| Π. | Παυλίδης       | M. | Σακαλής              |
| Σ. | Μηλιόπουλος    | M. | Τσιαμήτρον-Καραχατζή |
| A. | Δελαβερίδης    | Γ. | Ορφανίδης            |
| A. | Τσιάρας        |    |                      |
| N. | Τσιαμήτρος     |    |                      |
| N. | Μαυροκεφαλίδης |    |                      |
| M. | Τρανίδης       |    |                      |
| Γ. | Κάκαρης        |    |                      |

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 9 - 8 -2010  
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης