

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **26/2010** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **764/2010**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κρασπέδωση οδών περιοχής Ηρακλέους».

Σήμερα **29 Νοεμβρίου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **25-11-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο αναπληρωτής Δημάρχου Ν. Μαυροκεφαλίδης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

| <u>Παρόντες</u>             | <u>Απόντες</u>  | <u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u> |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. Μ. Σουμελίδης            | Ν. Τσιαμήτρος   | Σ. Διαμαντής                  |
| 2. Δ. Δάσκαλος              | Μ. Τρανίδης     |                               |
| 3. Τ. Χατζηαθανασίου        | Χ. Γεωργιάδης   | <u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>  |
| 4. Γ. Μιχαηλίδης            | Σ. Παναγιωτίδης | Ι. Καπετανίδης                |
| 5. Π. Παυλίδης              | Ι. Ακριβόπουλος | Σ. Κρομμύδας                  |
| 6. Π. Τσαπαρόπουλος         | Ε. Σοφινίδης    | Η. Σοφινίδης                  |
| 7. Σ. Μηλιόπουλος           |                 | Π. Ποταμόπουλος               |
| 8. Ν. Μουσιάδης             |                 | Π. Πιτούλιας                  |
| 9. Α. Δελαβερίδης           |                 | Γ. Μανακούλης                 |
| 10. Α. Τσιάρας              |                 | Β. Ρήσσο                      |
| 11. Ν. Μαυροκεφαλίδης       |                 | Ι. Ταρασίδης                  |
| 12. Κ. Συμεωνίδης           |                 |                               |
| 13. Α. Παπαστεργίου         |                 |                               |
| 14. Γ. Κάκαρης              |                 |                               |
| 15. Χ. Σκουμπόπουλος        |                 |                               |
| 16. Β. Γιαννουλάκης         |                 |                               |
| 17. Μ. Σακαλής              |                 |                               |
| 18. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή |                 |                               |
| 19. Ε. Γουναράς             |                 |                               |
| 20. Ι. Καλαϊτζίδης          |                 |                               |
| 21. Γ. Ορφανίδης            |                 |                               |

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων  
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.  
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 729/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου  
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 730/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.  
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 738/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.  
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 739/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.  
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 741/2010 απόφασης αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.  
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 742/2010 απόφασης προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου.  
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 746/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.  
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 747/2010 απόφασης αποχώρησε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 26<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 27-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 30/2010 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 320/2010 απόφασης της Δημαρχιακής επιτροπής για ανάθεση στην Χρυσούλα Πέτκου Ε.Δ.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 4094/21-10-2010 αίτησή της η παραπάνω εργολάβος ζητά την δίμηνη παράταση των εργασιών του έργου, επειδή δεν καθορίστηκαν εγκαίρως τα πλάτη των πεζοδρομίων των οδών και παρουσιάστηκε η ανάγκη κατασκευής δικτύων από τον Ο.Τ.Ε.

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 22-12-2010 με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Το θέμα εισάγεται ως αναφερόμενο σε κατεπείγουσα έκτακτη ανάγκη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) αφού η αίτηση κατατέθηκε από την ανάδοχο στις 21-10-2010 και πρέπει να συζητηθεί στο Δ.Σ. πριν την εκπνοή της αιτούμενης νέας προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου. Συμφωνείτε για το κατεπείγον και απρόβλεπτο του θέματος;

Σύμβουλοι: Ναι.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 27-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 30/2010 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 320/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Χρυσούλα Πέτκου Ε.Δ.Ε.
- 4.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά εξήντα (60) ημέρες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας επειδή δεν καθορίστηκαν εγκαίρως τα πλάτη των πεζοδρομίων των εν λόγω οδών και παρουσιάστηκε η ανάγκη κατασκευής δικτύων από τον Ο.Τ.Ε..
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος, ως αναφερόμενο σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κρασπέδωση οδών περιοχής Ηρακλέους» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2010, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **764 / 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

|    |                |    |                      |
|----|----------------|----|----------------------|
| M. | Σουμελίδης     | X. | Σκουμπόπουλος        |
| Δ. | Δάσκαλος       | B. | Γιαννουλάκης         |
| T. | Χατζηαθανασίου | M. | Σακαλής              |
| Γ. | Μιχαηλίδης     | M. | Τσιαμήτρου-Καραχατζή |
| Π. | Παυλίδης       | E. | Γουναράς             |
| Σ. | Μηλιόπουλος    | I. | Καλαϊτζίδης          |
| N. | Μαουσιάδης     | Γ. | Ορφανίδης            |
| A. | Δελαβερίδης    |    |                      |
| A. | Τσιάρας        |    |                      |
| N. | Μαυροκεφαλίδης |    |                      |
| K. | Συμεωνίδης     |    |                      |
| Γ. | Κάκαρης        |    |                      |

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 8-12-2010  
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ