

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθ. **15/2020** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **242/2020**

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων (Γεωτεχνική)»

Σήμερα **24 Αυγούστου** του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με ημερομηνία **20-8-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **36** μέλη:

**Παρόντες**

1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ. Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Θ. Κορωνάς, 11) Α. Λαζαρίδης, 12) Α.Σιδηρόπουλος, 13)Α.Δέλλας, 14)Λ.Ασλανίδης, 15)Γ.Μπατσαρά, 16) Σ. Τζήμα, 17) Ε.Κελεσίδης, 18) Κ.Παλουκίδης, 19) Δ.Πυρινός, 20)Χ.Τσιούντας, 21)Ν.Λαζόπουλος, 22) Π.Παυλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Γ.Γουλιτίδης, 25) Γ.Μιχαηλίδης, 26) Ν.Αγγέλου, 27) Β.Στεφανόπουλος, 28) Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30)Κ.Θεοδωρίδης, 31) Π.Μουχτάρη, 32)Δ.Τσανακτσίδης, 33) Δ.Ράλλη, 34) Γ.Δεμερτζίδης, 35) Γ.Μελιόπουλος, 36) Ι.Τσαναξίδης.

**Απόντες**

Β.Λυκοστράτης, Κ.Βασιλειάδης, Χ.Κελεσίδης, Σ.Στουγιάννος, Α.Συμεωνίδου

**Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων****Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων**

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Χ.Βενετικίδης, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμητίσος

**Σημείωση:** 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 225/2020 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος  
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 252/2020 απόφασης αποχώρησε η κ. Σ.Τζήμα

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-8-2020 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Περίληπτικό ιστορικό

- Η μελέτη χρηματοδοτείται με πίστωση από «ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ» του Δήμου Βέροιας όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2020 με Κ.Α. 30/7412.001, ποσού 63.264,00 €, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΥΚΙΑΣ-ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ)».

- Υπ' αριθ. 352/2020 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τη δέσμευση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης.

- Υπ' αριθ. 332/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τον επικαιροποιημένο φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης-Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσής της.

- Υπ' αριθ. 137/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε τη διενέργεια, συγκρότησε την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της μελέτης και κατάρτισε τους όρους δημοπράτησής της.

- Στις 17-09-2019 διεξήχθη ο δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης.

- Υπ' αριθ. 255/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού, οριστικοποίησε τη βαθμολογία των Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων γιατί ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και ενέκρινε τη συνέχιση του διαγωνισμού.

- Υπ' αριθ. 05/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο εκπόνησης της μελέτης την εταιρεία: «ΓΕΩΤ.ΕΡ.-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με βαθμολογία 91,00%, ποσοστό έκπτωσης 75,00 % και συμβατικό ποσό 12.754,52 € (χωρίς ΦΠΑ) γιατί ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 21.1 της διακήρυξης.

- Υπ' αριθ. 71/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που ενέκρινε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού και ανακήρυξε ανάδοχο εκπόνησης της μελέτης την εταιρεία: «ΓΕΩΤ.ΕΡ.-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 75,00 % και συμβατικό ποσό 12.754,52 € (χωρίς ΦΠΑ)

- Υπ' αριθ. 9697/27-05-2020 σύμβαση (ποσό σύμβασης : 12.754,52 € (χωρίς ΦΠΑ) και 15.815,61 (με Φ.Π.Α.)).

- Η συνολική καθαρή προθεσμία παράδοσης της μελέτης καθορίζεται σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (90 ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι 25/08/2020. Στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:

Εισκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος στην συγκεκριμένη περιοχή, η εκτέλεση της πρώτης γεώτρησης βάθους περί των 30,00 μέτρων και η λήψη των δειγμάτων	10 ημέρες
Μετακίνηση του γεωτρητικού συγκροτήματος στην δεύτερη θέση, εκτέλεση της δεύτερης γεώτρησης βάθους περί των 30,00 μέτρων, η λήψη των δειγμάτων και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος	10 ημέρες
Επεξεργασία των δειγμάτων των δύο γεωτρήσεων, εκτέλεση των δοκιμών, λήψη αποτελεσμάτων	40 ημέρες
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και σύνταξη οριστικής μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης της περιοχής	30 ημέρες

Στις 22-06-2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον υπεύθυνο γεωλόγο της ανάδοχης εταιρείας επί τόπου της περιοχής μελέτης και διαπιστώθηκε ότι οι καταλληλότερες θέσεις για να

πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τη μελέτη, ερευνητικές-δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, επρόκειτο να λάβουν χώρα εντός ιδιόκτητου αγροτεμαχίου.

Κατόπιν αυτού η υπηρεσία με το υπ' αριθ. 11657/24-06-2020 έγγραφό της, κάλεσε την ανάδοχο εταιρεία να διακόψει την εκτέλεση των γεωερευνητικών εργασιών πεδίου, προκειμένου να ληφθεί η απαραίτητη έγκριση από τον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου, καθώς και όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τις αντίστοιχες υπηρεσίες (αρχαιολογία, πολεοδομία, κλπ).

Με την από 09-07-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη η υπηρεσία έλαβε τη συναίνεση του ιδιοκτήτη για την εκτέλεση των γεωτρήσεων εντός του αγροτεμαχίου του και στη συνέχεια, με το υπ' αριθ. 13109/13-07-2020 έγγραφό της προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ζήτησε την αντίστοιχη αδειοδότηση.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, ενημερωθήκαμε ότι η έγκριση αδειοδότησης για την πραγματοποίηση των ερευνητικών-δειγματοληπτικών γεωτρήσεων εντός του ιδιόκτητου αγροτεμαχίου, απαιτεί γνωμοδότηση από το ΚΑΣ, η έκδοση της οποίας όπως μας ενημέρωσαν προφορικά, εκτιμάται περί του χρονικού διαστήματος των 3 μηνών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, με το υπ' αριθ. 14986/05-08-2020 έγγραφό μας καλέσαμε τον ανάδοχο να υποβάλει αίτηση για παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης για έξι (6) μήνες, αφού περίπου τρεις (3) μήνες απαιτείται για την έγκριση αδειοδότησης από την αρχαιολογία και τρεις (3) μήνες ήταν ο συμβατικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης.

Η ανάδοχη εταιρεία με την υπ' αριθ. 15037/05-08-2020 αίτησή της ζήτησε παράταση έξι (6) μηνών για την περαίωση εκπόνησης της μελέτης.

Η υπηρεσία μας συναινεί ως προς την αιτούμενη παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης από την ανάδοχη εταιρεία για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (180 ημέρες) από τη λήξη του παρόντος εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος (ήτοι από τις 25/08/2020), για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 (Προθεσμίες-Χρονοδιάγραμμα) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»: «...3.Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου...»

Σε συνέχεια των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει ή μη την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΥΚΙΑΣ-ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ)», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (180 ημέρες) από τη λήξη του παρόντος εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος (ήτοι από τις 25/08/2020), για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Παυλίδης: Το ΚΑΣ θα βρει κάτι διαφορετικό από αυτό που θα έβρισκε ενδεχόμενα η Εφορεία Αρχαιοτήτων;

Πρόεδρος: Έχετε πάει ποτέ στο ΚΑΣ;

Παυλίδης: Όταν προσπάθησαν να με στείλουν το θεματικό πάρκο που είχε ψηφίσει το Δ.Σ. δεν χρειάστηκε να πάω. Απορώ όμως, γιατί τοπικά θέματα πηγαίνουν στο ΚΑΣ;

Πρόεδρος: Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι γίνεται με το ΚΑΣ. Με το που στέλνεται η εισήγηση (που είναι πολύ σημαντική) από την Εφορεία Αρχαιοτήτων, την εισήγηση αυτή τη χρεώνεται υπάλληλος που την εξετάζει πολύ εξονυχιστικά.

Στη συνέχεια αυτή η εισήγηση παρουσιάζεται κατ' αποκλειστικότητα σε μια συνεδρίαση, υποβάλλονται ερωτήσεις κι είναι μια διαδικασία εξαιρετικά σύνθετη, ιδιαίτερη και ακριβής. Παίζει πάντως μεγάλο ρόλο η αρχική εισήγηση.

Παυλίδης: Το ερώτημά μου είναι γιατί παραπέμπουν τέτοια θέματα για κωλυσιεργία και δεν τα λύνουν τοπικά...

Τσαχουρίδης: Ο εργολάβος δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση, πρέπει να δοθεί η παράταση, είναι θέμα της αρχαιολογίας.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν τριάντα ένα (31) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η. Τσιφλίδης, Β. Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ. Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Κ. Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος, Θ. Κορωνάς, Α. Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Α.Δέλλας, Λ.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ. Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας, Ν.Λαζόπουλος, Π.Παυλίδης, Μ.Σουμελίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Γ.Γουλτίδης Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη, Γ.Δεμερτζίδης, Ι.Τσαναξίδης.

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Θεοδωρίδης, Κ.Τροχόπουλος, Π.Μουχτάρη.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 10-8-2020 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 341 και 483/2019 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Την υπ' αριθ. 35/2019 απόφαση της Ο.Ε.
- 4.- Την από 5-8-2020 αίτηση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης της αναδόχου εταιρίας.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων (Γεωτεχνική)» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 25/2/2021.

