



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 2/2024 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **31/2024**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας  
περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση σχολικού  
συγκροτήματος Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας»

Σήμερα **17 Ιανουαρίου** του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **12-1-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του ν.5056/2023.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **35** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

**Παρόντες**

**Απόντες**

1) Β.Παπαδόπουλος, 2) Κ.Γρηγοριάδης 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Λ.Ασλανίδης, 5) Γ.Τσιλογιάννης, 6) Μ.Χασιώτης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Γ.Μιχαηλίδης, 9) Α.Τσαχουρίδης, 10) Μ.Τζαφερόπουλος, 11) Κ.Βασιλειάδης 12) Χ.Βοργιάδης, 13) Κ.Ρίζος, 14) Ι.Παπαδόπουλος, 15) Κ.Σαμανίδης, 16) Η.Τσιφλίδης 17) Ε.Κελεσιδης, 18) Α.Λαζαρίδης, 19) Π.Βασιλείου, 20) Α.Δέλλας, 21) Κ.Παλουκίδης, 22) Μ.Σουμελίδης, 23) Α.Βενιόπουλος, 24) Α.Σακαλής, 25) Π.Ντάγκα, 26) Γ.Μαλούτας, 27) Χ.Μακρίδης, 28) Ν.Λουκίδης, 29) Θ.Κορωνάς, 30) Π.Σπυρόπουλος, 31) Α.Χατζησαλάτας, 32) Θ.Θεοδωρίδης, 33) Π.Παπαδίνα, 34) Π.Χατζησάββας.	Λ.Ακριβόπουλος
---	----------------

**Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων**

Ε.Ταϊπλιάδου, Γ.Φαρσαρώτος, Η.Καραμήτσος, Π.Στεργιοπούλου, Σ.Παπά, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Β.Παπαδόπουλος

**Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων**

Σ.Κωτσιαντής, Γ.Σίτας, Ε.Χειμωνόπουλος, Η.Σοφινίδης, Π.Ποταμόπουλος, Κ.Τζήμας, Ν.Μαργαριτόπουλος, Χ.Τσανασίδης, Χ.Κεχαΐδης, Ι.Βοργιατζίδης, Α.Τσιφλίδης, Σ.Παπαδοπούλου, Ν.Καραμητσιόπουλος, Μ.Λαμπριανίδης, Α.Τσαπράνης, Ν.Καρατζίδης, Ι.Σιδηρόπουλος, Σ.Ζιώγας, Ν.Παπαβασιλείου, Κ.Γκαράβελης

- Σημείωση:** 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 8/2024 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ.Σουμελίδης  
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 17/2024 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Βενιόπουλος  
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 21/2024 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Βασιλειάδης  
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 22/2024 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης  
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 22/2024 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Σακαλής

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-1-2024 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 150/2022 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 122/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ- ΠΙΛΑΓΑΣ.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 26-05-2023 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 26.05.2023, χρόνο κατασκευής Οκτώ (8) μήνες και ημερομηνία περαίωσης 26.01-2024.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την αίτηση με αρ. πρ. 70253/27.12.2023 η ανάδοχος εταιρεία ζητά να της χορηγηθεί παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα (7) επτά μηνών δηλαδή μέχρι τις 26.08.2024, λόγω ότι δεν είναι δυνατόν να εκτελούνται εργασίες εν ώρα μαθημάτων ούτε σε Σαββατοκύριακα ή σε σχολικές αργίες, για τις εναπομείνουσες εργασίες που αφορούν συνοπτικά την εξωτερική ασφαλτόστρωση, την διάστρωση αθλητικού συνθετικού δαπέδου και συνθετικού χλοοτάπητα και τον αθλητικό εξοπλισμό.

Οι εργασίες του έργου που αφορούν εσωτερικές εγκαταστάσεις του κτιρίου (θέρμανση, λεβητοστάσιο, πλακοστρώσεις, γυψοσανίδες, κουφώματα κ.λ.π.) έχουν εκτελεστεί πρακτικά σε μία περίοδο 2,5 μηνών δηλαδή από την εκκένωση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου την 26-6-2023 έως και την έναρξη της σχολικής περιόδου, δηλαδή έως την 10-9-2023

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, (7) επτά μηνών δηλαδή μέχρι την 26.08.2024 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα (7) επτά μηνών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 26.08.2024 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θ.Κορωνάς, Π.Σπυρόπουλος, Α.Χατζησαλάτας Π.Παπαδίνα, Π.Χατζησάββας

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 8-1-2024 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη

2.- Την υπ' αριθ. 150/2022 μελέτη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων.

3.- Την υπ' αριθ. 122/2023 απόφαση της Ο.Ε.

4.- Την από 26-5-2023 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βέροιας

5.- Την από 27-12-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας.

6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας» κατά επτά (7) μηνών, δηλαδή έως τις 26-8-2024.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **31/2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Γεώργιος Μιχαηλίδης			Πετρούλα Παπαδίνα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Β.	Παπαδόπουλος		Β.	Παπαδόπουλος	
Κ.	Γρηγοριάδης		Ε.	Ταϊπλιάδου-Κασάπη	
Σ.	Ασλάνογλου		Π.	Στεργιοπούλου	
Λ.	Ασλανίδης		Η.	Καραμήτσος	
Γ.	Τσιλογιάννης		Σ.	Παπά	
Μ.	Χασιώτης		Ι.	Καραγιάννης	
Σ.	Διαμάντης				
Α.	Τσαχουρίδης				
Μ.	Τζαφερόπουλος				
Κ.	Βασιλειάδης				
Χ.	Βοργιάδης				
Κ.	Ρίζος				
Ι.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Σαμανίδης				
Η.	Τσιφλίδης				
Ε.	Κελεσιδης				
Α.	Λαζαρίδης				
Π.	Βασιλείου				
Α.	Δέλλας				
Κ.	Παλουκίδης				
Μ.	Σουμελίδης				
Α.	Βενιόπουλος		<p><b>Ακριβές απόσπασμα</b>  <b>Βέροια 22-1-2024</b>  <b>Ο Δήμαρχος</b></p> <p><b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ</b></p>		
Α.	Σακαλής				
Π.	Ντάγκα				
Γ.	Μαλούτας				
Χ.	Μακρίδης				
Θ.	Κορωνάς				
Π.	Σπυρόπουλος				
Α.	Χατζησαλάτας				
Θ.	Θεοδωρίδης				
Π.	Χατζησάββας				