



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 2/2024 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **32/2024**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Διαμόρφωση αυλής Κοινοτικού
Καταστήματος Πατρίδας».

Σήμερα **17 Ιανουαρίου** του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **12-1-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του ν.5056/2023.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **35** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

Παρόντες

Απόντες

1) Β.Παπαδόπουλος, 2) Κ.Γρηγοριάδης 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Λ.Ασλανίδης, 5) Γ.Τσιλογιάννης, 6) Μ.Χασιώτης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Γ.Μιχαηλίδης, 9) Α.Τσαχουρίδης, 10) Μ.Τζαφερόπουλος, 11) Κ.Βασιλειάδης 12) Χ.Βοργιάδης, 13) Κ.Ρίζος, 14) Ι.Παπαδόπουλος, 15) Κ.Σαμανίδης, 16) Η.Τσιφλίδης 17) Ε.Κελεσιδης, 18) Α.Λαζαρίδης, 19) Π.Βασιλείου, 20) Α.Δέλλας, 21) Κ.Παλουκίδης, 22) Μ.Σουμελίδης, 23) Α.Βενιόπουλος, 24) Α.Σακαλής, 25) Π.Ντάγκα, 26) Γ.Μαλούτας, 27) Χ.Μακρίδης, 28) Ν.Λουκίδης, 29) Θ.Κορωνάς, 30) Π.Σπυρόπουλος, 31) Α.Χατζησαλάτας, 32) Θ.Θεοδωρίδης, 33) Π.Παπαδίνα, 34) Π.Χατζησάββας.	Λ.Ακριβόπουλος
---	----------------

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Ε.Ταϊπλιάδου, Γ.Φαρσαρώτος, Η.Καραμήτσος, Π.Στεργιοπούλου, Σ.Παπά, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Β.Παπαδόπουλος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Γ.Σίτας, Ε.Χειμωνόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Π.Ποταμόπουλος, Κ.Τζήμας, Ν.Μαργαριτόπουλος, Χ.Τσανασίδης, Χ.Κεχαΐδης, Ι.Βοργιατζίδης, Α.Τσιφλίδης, Σ.Παπαδοπούλου, Ν.Καραμητσιόπουλος, Μ.Λαμπριανίδης, Α.Τσαπράνης, Ν.Καρατζίδης, Ι.Σιδηρόπουλος, Σ.Ζιώγας, Ν.Παπαβασιλείου, Κ.Γκαράβελης

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 8/2024 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ.Σουμελίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 17/2024 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Βενιόπουλος

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 21/2024 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Βασιλειάδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 22/2024 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 22/2024 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Σακαλής

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-1-2024 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση Αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας» εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 22770/28-04-2023 Σύμβασης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδια Έσοδα του Δήμου Βέροιας, με κωδικό έργου Κ.Α. 30.7326.007 και συμβατικό προϋπολογισμό 209.968,43 € (με ΦΠΑ). Το έργο ανέλαβε η εταιρεία «Κ/Ε ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Α. – ΜΠΕΤΖΙΟΥ Μ. – ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ Σ.» με έδρα τη Βέροια, με έκπτωση 19,52%

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες, ήτοι στις 27-01-2024. Με το ανωτέρω σχετικό ο ανάδοχος αιτείται εμπρόθεσμα τη χορήγηση 4μηνιαίας παράτασης των εργασιών, που σημαίνει ότι ως νέα προθεσμία περαίωσης θα ορίζεται η 27-05-2024.

Σύμφωνα με την αίτηση, ο ανάδοχος ζητάει την 4μηνιαία παράταση για τους εξής λόγους:

- α) καθυστερήσεις στην παράδοση του εξειδικευμένου ηλεκτρολογικού υλικού
- β) στις ακατάλληλες καιρικές συνθήκες

Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει οι ακόλουθες εργασίες:

Αποξηλώσεις και απομάκρυνση μάζων, χωματουργικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύου ομβρίων υδάτων, εγκατάσταση καλωδίων ρεύματος και κρασπέδωση πεζοδρομίων.

Ύστερα από τα παραπάνω κι έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία δημοσίων έργων, άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι πως θα πρέπει να χορηγηθεί στον ανάδοχο η 4μηνιαία παράταση που αιτείται, αφού δίχως τη δική του υπαιτιότητα το έργο καθυστέρησε και δε μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή ή μη της χορήγησης 4μηνιαίας παράτασης των εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας», ορίζοντας τη νέα ημερομηνία περαίωσης στις 27-05-2024.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θ.Κορωνάς, Π.Σπυρόπουλος, Α.Χατζησαλάτας Π.Παπαδίνα, Π.Χατζησάββας

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 8-1-2024 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη

2.- Την από 28-4-2023 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας

3. Την από 20-12-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.

4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Β) Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου «Διαμόρφωση αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας», κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως τις 27-5-2024.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **32/2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Γεώργιος Μιχαηλίδης			Πετρούλα Παπαδίνα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Β.	Παπαδόπουλος		Β.	Παπαδόπουλος	
Κ.	Γρηγοριάδης		Ε.	Ταϊπλιάδου-Κασάπη	
Σ.	Ασλάνογλου		Π.	Στεργιοπούλου	
Λ.	Ασλανίδης		Η.	Καραμήτσος	
Γ.	Τσιλογιάννης		Σ.	Παπά	
Μ.	Χασιώτης		Ι.	Καραγιάννης	
Σ.	Διαμάντης				
Α.	Τσαχουρίδης				
Μ.	Τζαφερόπουλος				
Κ.	Βασιλειάδης				
Χ.	Βοργιάδης				
Κ.	Ρίζος				
Ι.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Σαμανίδης				
Η.	Τσιφλίδης				
Ε.	Κελεσιδης				
Α.	Λαζαρίδης				
Π.	Βασιλείου				
Α.	Δέλλας				
Κ.	Παλουκίδης				
Μ.	Σουμελίδης				
Α.	Βενιόπουλος		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 22-1-2024 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		
Α.	Σακαλής				
Π.	Ντάγκα				
Γ.	Μαλούτας				
Χ.	Μακρίδης				
Θ.	Κορωνάς				
Π.	Σπυρόπουλος				
Α.	Χατζησαλάτας				
Θ.	Θεοδωρίδης				
Π.	Χατζησάββας				