



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 5/2024 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 77/2024

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας  
περαίωσης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο  
Οικισμού Μέσης Δ.Βέροιας»

Σήμερα **12 Φεβρουαρίου** του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **09:00-10:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **9-2-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **35** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

**Παρόντες**

**Απόντες**

1) Β.Παπαδόπουλος, 2) Κ.Γρηγοριάδης 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Λ.Ασλανίδης, 5) Γ.Τσιλογιάννης, 6) Μ.Χασιώτης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Γ.Μιχαηλίδης, 9) Α.Τσαχουρίδης, 10) Μ.Τζαφερόπουλος, 11) Κ.Βασιλειάδης 12) Λ.Ακριβόπουλος, 13) Χ.Βοργιάδης, 14) Κ.Ρίζος, 15) Ι.Παπαδόπουλος, 16) Κ.Σαμανίδης, 17) Η.Τσιφλίδης 18) Ε.Κελεσιδης, 19) Α.Λαζαρίδης, 20) Π.Βασιλείου, 21) Α.Δέλλας, 22) Κ.Παλουκίδης, 23) Μ.Σουμελίδης, 24) Α.Βενιόπουλος, 25) Α.Σακαλής, 26) Π.Ντάγκα, 27) Γ.Μαλούτας, 28) Χ.Μακρίδης, 29) Ν.Λουκίδης, 30) Θ.Κορωνάς, 31) Π.Σπυρόπουλος, 32) Α.Χατζησαλάτας, 33) Θ.Θεοδωρίδης, 34) Π.Παπαδίνα, 35) Π.Χατζησάββας.

**Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων**

**Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων**

Ε.Ταϊπλιάδου, Σ.Κωτσιαντής, Γ.Σίτας, Ε.Χειμωνόπουλος, Η.Σοφινίδης, Π.Ποταμόπουλος, Γ.Φαρσαρώτος, Κ.Τζήμας, Ν.Μαργαριτόπουλος, Χ.Τσανασίδης, Χ.Κεχαΐδης, Ι.Βοργιατζίδης, Π.Στεργιοπούλου, Α.Τσιφλίδης, Σ.Παπαδοπούλου, Ν.Καραμητσιόπουλος, Μ.Λαμπριανίδης, Α.Τσαπράνης, Η.Καραμήτσος, Ν.Καρατζίδης, Σ.Παπά, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Σ.Ζιώγας, Ν.Παπαβασιλείου, Γ.Μελιόπουλος, Κ.Γκαράβελης, Β.Παπαδόπουλος

**Σημείωση:**

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-1-2024 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμό 287/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα του «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» & του υπ' αριθ. πρωτ. 29820/11.10.2021 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος.

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 11.10.2021, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 08.07.2022. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 02/02/2022 την 1η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (8/07/2022) έως (28/10/2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 112 ημερών. Το πρώτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρι-κής Μακεδονίας η οποία και με το 720/15.2.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίη-ση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Η Ο.Ε. Δήμου Βέ-ροιας με την υπ' αριθμόν 78/28.02.2022 απόφαση της ενέκρινε την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνο-λικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 28/10/2022.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 27/09/2022 την 2η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (28/10/2022) έως (31/12/2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 64 ημερών. Το δεύτερο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρε-σία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 4676/12.10.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Η Ο.Ε. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 487/2022 απόφαση της ενέκρινε την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 31/12/2022.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 21.11.2022 την με αρ. πρωτ. 58000/2022 δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών ή 181 ημερών. Η δήλωση επιμήκυνσης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 5535/2.12.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώ-μη για την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 30/5/2023 την 3η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/06/2023) έως (31/08/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 62 ημερών. Το τρίτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 2810/23.6.2023 έγ-γραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 314/2023 απόφαση του ενέκρινε την χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 31/08/2023.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 25/08/2023 την 4η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (31/08/2023) έως (30/10/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Το τέταρτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 4014/6.9.2023 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικι-σμού Μέσης Δ. Βέροιας». Το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 427/2023 απόφαση του ενέκρινε την χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 30/10/2023.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 27/10/2023 την 5η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/10/2023) έως (31/1/2024), δηλαδή για χρονικό διάστημα 93 ημερών. Το πέμπτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 5000/31.10.2023 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικι-σμού Μέσης Δ. Βέροιας». Το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας

με την υπ' αριθμόν 521/2023 απόφαση του ενέκρινε την χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 31/1/2023.

Ακολούθως ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 4/1/2024 (αρ. πρωτ. 486/4.1.2024) την 6η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (31/1/2024) έως (30/3/2024), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν ανά διαστήματα με βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με το ότι το έδαφος ήταν αργιλώδες και μετά την βροχόπτωση οπότε και ήταν αδύνατη η κίνηση των μηχανημάτων, και λόγω απαίτησης σύνταξης 2ου Α.Π.Ε. που θα περιλαμβάνει ποσότητες και εργασίες αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος ζητά να δοθεί παράταση 60ημερών. Αναφέρεται βάση των συνημμένων μετεωρολογικών στοιχείων από τον μετεωρολογικό σταθμό Βεροίας-Μακροχωρίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (<http://penteli.meteo.gr/stations/veroia/>) ότι στο διάστημα Νοεμβρίου 2023 - Ιανουαρίου 2024 δικαιολογούνται 20 ημέρες αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών λόγω βροχόπτωσης κατά τις οποίες, αλλά και κατά τις επόμενες ημέρες λόγω αργιλώδους εδάφους, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών του έργου, καθώς αυτές είναι όλες υπαίθριες. Ο χρόνος σύνταξης του 2ου ΑΠΕ μπορεί να ληφθεί υπόψη διότι από την ημερομηνία υποβολής του (27/9/2023) έως την ημέρα υπογραφής του (4/1/2024) έχουν περάσει 99 ημέρες. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασίες.

Το αίτημα του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 253/22.1.2024 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας» όπως προτείνεται μέσω της 6ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 30/3/2024

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 60 ημέρες και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 60 ημέρες, με αναθεώρηση κόνοντας χρήση συντελεστών αναθεώρησης τριμήνου του προηγούμενου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος δηλαδή προ επιμήκυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Το θέμα κρίνεται ως έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει να εξετασθεί άμεσα από το Δ.Σ. διότι επίκειται η περαίωση του έργου και θα πρέπει να εκκριθούν τα αιτήματα.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρακαλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης για χρονικό διάστημα 93 ημερών με αναθεώρηση των εργασιών του έργου κόνοντας χρήση συντελεστών αναθεώρησης τριμήνου του προηγούμενου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος δηλαδή προ επιμήκυνσης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/3/2024.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Κατόπιν ψηφοφορίας που διεξάχθηκε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θ.Κορωνάς, Π.Σπυρόπουλος, Α.Χατζησαλάτας, Θ.Θεοδωρίδης, Π.Παπαδίνα

Υπέρ της συζήτησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη ψήφισαν είκοσι εννέα (29) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Β.Παπαδόπουλος, Κ.Γρηγοριάδης, Σ.Ασλάνογλου, Λ.Ασλανίδης, Γ.Τσιλογιάννης, Μ.Χασιώτης, Σ.Διαμάντης, Γ.Μιχαηλίδης, Α.Τσαχουρίδης, Μ.Τζαφερόπουλος, Κ.Βασιλειάδης, Λ.Ακριβόπουλος, Χ.Βοργιάδης, Κ.Ρίζος, Ι.Παπαδόπουλος, Κ.Σαμανίδης, Η.Τσιφλίδης Ε.Κελεσίδης, Α.Λαζαρίδης, Π.Βασιλείου, Α.Δέλλας, Κ.Παλουκίδης, Μ.Σουμελίδης, Α.Βενιόπουλος, Α.Σακαλής, Π.Ντάγκα, Γ.Μαλούτας, Χ.Μακρίδης, Ν.Λουκίδης

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Π.Χατζησάββας

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 31-1-2024 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη

2.- Την υπ' αριθ. 92/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων.

3.- Τις υπ' αριθ. 287/2021, 78 και 487/2022 αποφάσεις της Ο.Ε.

4.- Τις υπ' αριθ. 314, 427 και 521/2023 αποφάσεις του Δ.Σ.

5.- Την από 11-10-2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βέροιας

- 6.- Την από 4-1-2024 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.  
 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας  
 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 και των άρθρων 65 και 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ.Βέροιας» ενενήντα τρεις (93) ημέρες, δηλαδή έως τις 30-3-2024.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **77/2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ			
Γεώργιος Μιχαηλίδης		Πετρούλα Παπαδίνα			
ΤΑ ΜΕΛΗ		ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ			
Β.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Γρηγοριάδης				
Σ.	Ασλάνογλου				
Λ.	Ασλανίδης				
Γ.	Τσιλογιάννης				
Μ.	Χασιώτης				
Σ.	Διαμάντης				
Α.	Τσαχουρίδης				
Μ.	Τζαφερόπουλος				
Κ.	Βασιλειάδης				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Χ.	Βοργιάδης				
Κ.	Ρίζος				
Ι.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Σαμανίδης				
Η.	Τσιφλίδης				
Ε.	Κελεσιδής				
Α.	Λαζαρίδης				
Π.	Βασιλείου				
Α.	Δέλλας				
Κ.	Παλουκίδης				
Μ.	Σουμελίδης				
Α.	Βενιόπουλος				
Α.	Σακαλής				
Π.	Ντάγκα				
Γ.	Μαλούτας				
Χ.	Μακρίδης	<b>Ακριβές απόσπασμα</b> <b>Βέροια 13-2-2024</b> <b>Ο Δήμαρχος</b>			
Ν.	Λουκίδης				
Θ.	Κορωνάς				
Π.	Σπυρόπουλος				
Α.	Χατζησαλάτας				
Θ.	Θεοδωρίδης				
Π.	Χατζησάββας				
				<b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ</b>	