

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **24 / 2019** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **277 / 2019**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **25 Νοεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **21-11-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος

Απόντες

1. Δ. Τσανακτσίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 13-11-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «**Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας**».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 36/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 89.947,34€ με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: ΚΑ:30.7334.013.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες και λήξη στις 09-12-2019 μετά από τις εγκεκριμένες παρατάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 36/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την αριθμ. 536/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεσή του στην Εταιρεία «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **09-11-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 09-11-2018, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 09-08-2019.

Με την αριθμ. 13908/10-06-2019 (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ.10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», για παράταση κατά 4 μήνες με ημερομηνία περαίωσης έως 09-12-2019.

Με την αριθμ. 539/2019 απόφασή του το Δ.Σ. ενέκρινε παράταση της προθεσμίας παράτασης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες.

Μέχρι σήμερα κατασκευάστηκε περίπου το 60% των εργασιών του έργου, λόγω της διασποράς τους και της διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης δύο Ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ - 2^{ος} ΑΠΕ).

Με την αριθμ. 27260/06-11-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ.10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», για έξι (6) μήνες, γιατί η εργολαβία περιλαμβάνει εργασίες διάσπαρτες, τόσο κατά θέση όσο και κατά είδος και ποσότητα σε όλη την έκταση της Δ.Ε. Βέροιας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταγραφή από μέρους μας των σημείων που χρήζουν παρέμβασης για εργασίες συντήρησης και η ιεράρχηση τους, ώστε να δοθεί η εντολή εκτέλεσης των σχετικών εργασιών με περιγραφή του είδους της εργασίας και ποσότητας κατά θέση εκτέλεσης των εργασιών και στη συνέχεια να συνταχθεί ο Α.Π.Ε. για τις εργασίες που δεν προβλέπονται στη μελέτη τόσο κατά είδος όσο και κατά ποσότητα.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι την 09-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών για το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 09-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Τσιούντας: Συμφωνώ με την εξάμηνη παράταση γιατί μεσολαβεί χειμώνας.

Γουλιδίης: Ψηφίζω Κατά.

Τροχόπουλος: ψηφίζω Λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 13-11-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 36/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την από 09-11-2018 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
4. Την αριθμ. 536/2018 απόφαση Ο.Ε. «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
5. Την αριθμ. 539/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τέσσερις (4) μήνες, έως 09-12-2019.
6. Την αριθμ.πρωτ. 27260/06-11-2019 αίτηση του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών κατά έξι (6) μήνες, μέχρι 09-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης μέχρι 09-06-2020 με δικαίωμα αναθεώρησης.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **09-06-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **277 / 2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 06-12-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ