

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **24 / 2019** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **278 / 2019**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2018)».

Στη Βέροια, σήμερα στις **25 Νοεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **21-11-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος

Απόντες

1. Δ. Τσανακτσίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 18-11-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «**Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2018)**».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 299.616,64 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «Ασφαλτικά Βέροιας Ε.Π.Ε.».

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 136.251,17 € με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: ΚΑ:30.7323.007.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, συνολική προθεσμία περαίωσης την 02-11-2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 90/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 638/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «Ασφαλτικά Βέροιας Ε.Π.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **2-5-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 2-5-2019, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 02-11-2019.

Με την αριθμ. 23132/30-9-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ.10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα ημέρες (180) ημέρες, λόγω μη ολοκλήρωσης εργασιών ύδρευσης αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Βέροιας στις οδούς Ρίτσου και Σαραντινού.

Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν οι δύο Δημοτικοί αγροτικοί δρόμοι που αναφέρονται στη μελέτη και κατασκευάζονται οι οδοί Αναξαγόρα και Υακίνθου.

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα του αναδόχου και προτείνει την παράταση των εργασιών κατά εκατόν ογδόντα ημέρες (180), δηλαδή μέχρι την 30-4-2020, λόγω μη ολοκλήρωσης εργασιών στις οδούς Ρίτσου και Σαραντινού και λόγω χειμερινής περιόδου.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών για το έργο «**Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2018)**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 30-04-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Γουλιτίδης: Ψηφίζω Κατά.

Γροχόπουλος: ψηφίζω Λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 18-11-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 90/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
3. Την από 02-05-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
4. Την αριθμ. 638/2018 απόφαση Ο.Ε. «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας».
5. Την αριθμ.πρωτ. 23132/30-09-2019 αίτηση του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, δηλαδή έως 30-04-2020.
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης μέχρι 30/04/2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, λόγω μη ολοκλήρωσης εργασιών και λόγω χειμερινής περιόδου.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
8. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2018)**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **30-04-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **278 / 2019.**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 06-12-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ