

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **28 / 2019** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **327 / 2019**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίηση τους».

Στη Βέροια, σήμερα στις **24 Δεκεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **20-12-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Λ. Ασλανίδης (αναπλ.μέλος)

Απόντες

1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα)
2. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 18-12-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

«Με την αριθμ.πρωτ. **31248/17-12-2019** αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία «**Γαϊτανάκης Λεωνίδας μονοπρόσωπη ΕΠΕ**» αιτείται την παράταση περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου για την πιστοποίηση τους», μέχρι **30-6-2020** και οι λόγοι που επικαλείται είναι η καθυστέρηση πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού.

Από τη σύμβαση που υπογράφηκε 15-7-2016, το έργο προϋπολογισμού **13.725,36€**, (με ΦΠΑ) προβλεπόταν ως τρίμηνης διάρκειας, αλλά ύστερα από τις αριθμ. **604/2016, 762/2016, 63/2017, 287/2017, 395/2017, 17/2018, 362/2018, 494/2018, 678/2018, 995/2018, 34/2019, 242/2019, 450/2019, 514/2019** και **227/2019** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατάθηκε τελικά έως **31-12-2019**.

Για το έργο κατατέθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 240/16-4-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκκρεμεί νέα αίτηση του αναδόχου (15852/7-6-2018) για συμπληρωματική σύμβαση (εγκύκλιος 8/31-5-2018) και θα πρέπει να ελεγχθούν οι εργασίες και οι ποσότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη, ενώ έχει υπογραφεί 23-7-2018 το 2^ο πρωτόκολλο αφανών εργασιών, από την Επιτροπή Αφανών Εργασιών και κατατέθηκε η αριθμ. 20169/24-7-2018 3^η επιμέτρηση και 3^ο πρωτόκολλο αφανών εργασιών.

Επί πλέον ύστερα από έλεγχο των εργασιών και των ποσοτήτων του 1^{ου} λογαριασμού και την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος στην Επίτροπο για περαιτέρω

έλεγχου, έχει συνταχθεί το αριθμ. 433/27-12-2018 Φύλλο Ελέγχου, το οποίο πρέπει να απαντηθεί από την Υπηρεσία μας.

Αναγνωρίζεται τόσο ότι η καθυστέρηση πληρωμής, αλλά και οι επικρατούσες συνθήκες ανεύρεσης του εξειδικευμένου συνεργείου τοποθέτησης του χυτού δαπέδου έχουν σταθεί εμπόδιο για την ολοκλήρωση του έργου.

Η Υπηρεσία μας θεωρώντας ότι η μη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου αποδέχεται το αίτημα παράτασης **εισηγούμενη την παράταση μέχρι και 30/4/2020**. Επειδή η αιτούμενη παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, θεωρείται ότι είναι **«με αναθεώρηση»**, **καλεί σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, ως Δ/νουσα Υπηρεσία την Προϊσταμένη της αρχή να αποφασίσει σχετικά.**

Επειδή η αιτούμενη παράταση αποτελεί τροποποίηση σύμβασης και επειδή σύμφωνα με τις παρ. η & ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή:

«η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

ιδ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.»

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους» μέχρι 30/4/2020.»**

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου;

Μέλη: Ναι.

Γουλιτίδης: Ψηφίζω Κατά γιατί την προηγούμενη φορά είπα ότι θα είναι η τελευταία.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 18-12-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου.
2. Την από 15-07-2016 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
3. Τις αριθμ. 604/2016, 762/2016, 63/2017, 287/2017, 395/2017, 17/2018, 362/2018, 494/2018, 678/2018, 995/2018, 34/2019, 242/2019, 450/2019, 514/2019 και 227/2019 αποφάσεις Δ.Σ., με τις οποίες χορηγήθηκε παράταση έως τις 31-12-2019.
4. Την αριθμ. 242/8-4-2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία έγινε υποκατάσταση της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.» από την εταιρεία «Γαϊτανάκης Λεωνίδα Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»
5. Την αριθμ.πρωτ. 31248/17-12-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών μέχρι τις 30-06-2020.
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης μέχρι 30-04-2020.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8. Τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους»**, με αναθεώρηση, μέχρι **30-04-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **327 / 2019**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 10-01-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ