

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **12 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **134 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης  
του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού  
Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **11 Μαΐου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **07-05-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος
9. Α. Λαζαρίδης

Απόντες

-----

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 28-04-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «**Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας**».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 119/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δ. Δημολιάρης & ΣΙΑ Ε.Ε

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 73.402,92€ με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: ΚΑ:30.7324.003

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: (44,25%)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Παρασκευή Παυλοπούλου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 19-05-2020.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 119/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της αριθμ. 165/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα «Δ.ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με προσφερθείσα μέση έκπτωση 44,25%.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **19-11-2019** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 19-11-2019, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 19-05-2020.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την αριθμ.πρωτ. 7380/15-04-2020 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου για δύο (2) μήνες, για τη σύνταξη και έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Ε.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Άρθρου 147 του Ν.4412/2016. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έως 19-07-2020 λόγω σύνταξης και έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έως 19-07-2020.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με το εισηγητικό του Αντιδημάρχου;

Μέλη: Ναι.

Τροχόπουλος: Ψηφίζω Κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 28-04-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 119/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 165/2019 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας»".
4. Την από 19-11-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ.πρωτ. 7380/15-04-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης μέχρι 19-07-2020 λόγω σύνταξης και έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Ε.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

#### **Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας», κατά 2 μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **19-07-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **134 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 20-05-2020  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ