

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **15 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **175 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **10 Ιουνίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **09-06-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλιτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος
9. Α. Λαζαρίδης

Απόντες

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 29-05-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «**Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας**».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 123/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «**ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**».

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 141.948,43€ με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7323.008 (2018)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 3-6-2020

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του *Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση*».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. **123/2018** μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. **153/2019** απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «**ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **3-12-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 3-12-2019, χρόνο κατασκευής εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 3-6-2020.

Με την αριθμ. 6996/8-4-2020 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες επειδή σύμφωνα με το άρθρο 60 της ΠΝΠ20-3-2020 (αρ. φύλλου ΦΕΚ 68), επιτρέπεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου η παράταση συμβατικών προθεσμιών για έξι (6) μήνες (Μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19).

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 60% του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι την 3-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών για το έργο «**Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 3-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση;

Μέλη: Ναι.

Ο Γ.Γουλιτίδης και ο Κ.Τροχόπουλος απείχαν από την ψηφοφορία του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 29-05-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 123/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 153/2019 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας»".
4. Την από 03-12-2019 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ.πρωτ. 6996/08-04-2020 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι 03-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8. Τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **03-12-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **175 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 17-06-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ