

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. **16 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **188 / 2020**.

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **24 Ιουνίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **19-06-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος
9. Α. Λαζαρίδης

**Απόντες**

-----

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 16-05-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «**Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας**».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 36/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 89.947,34€ με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7334.013

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, λήξη την 09-06-2020 μετά από τις εγκεκριμένες παρατάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 36/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 536/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεσή του στον ΕΔΕ ΠΕΤΡΟ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **09-11-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 09-11-2018, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 09-08-2019.

Με την αριθμ. 13908/10-06-2019 (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», για παράταση κατά 4 μήνες με ημερομηνία περαίωσης έως 9-12-2019.

Με την αριθμ. 539/2019 απόφαση το Δ.Σ. Βέροιας ενέκρινε παράταση της προθεσμίας παράτασης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες.

Με την αριθμ. 27260/06-11-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/20.16) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», για έξι (6) μήνες.

Με την αριθμ 277/2019 απόφαση Ο.Ε. ενέκρινε παράταση της προθεσμίας παράτασης του έργου κατά έξι (6) μήνες.

Με την αριθμ. 10463/05-06-2020 αίτησή του ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», για τέσσερις (4) μήνες, γιατί η εργολαβία περιλαμβάνει εργασίες διάσπαρτες, τόσο κατά θέση όσο και κατά είδος και ποσότητα σε όλη την έκταση της Δ.Ε. Βέροιας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταγραφή από μέρους μας των σημείων που χρήζουν παρέμβασης για εργασίες συντήρησης και η ιεράρχηση τους, ώστε να δοθεί η εντολή εκτέλεσης των σχετικών εργασιών με περιγραφή του είδους της εργασίας και ποσότητας κατά θέση εκτέλεσης των εργασιών.

Έως και σήμερα έχει εκτελεστεί το 87% της σύμβασης και έχουν εγκριθεί τέσσερις Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών.

**Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 68/Α΄/20-03-20) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»**

**ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ- Άρθρο εξηκοστό - Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων.**

**1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.**

**2. Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και 14.3.2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016**

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή μέχρι την 09-10-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών για το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 09-10-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση;

Μέλη: Ναι.

Ο Γ.Γουλιτίδης ψήφισε κατά.

Ο Κ.Τροχόπουλος ψήφισε λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 16-05-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 36/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 536/2018 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»".
4. Την από 02-05-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 539/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τέσσερις (4) μήνες, έως 09-12-2019.
6. Την αριθμ. 277/2019 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» για έξι (6) μήνες έως 09-06-2020.
7. Την αριθμ.πρωτ. 10463/05-06-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
8. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι 09-10-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
9. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 227 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

#### **Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **09-10-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **188 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 01-07-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ