

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **19 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **224 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης – χειροσφαίρισης - πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **15 Ιουλίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **10-07-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος

Απόντες

1. Α. Λαζαρίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 01-07-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 2^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.

ΕΡΓΟ: «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης / Χειροσφαίρισης / Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 103/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.500,00,00 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 24.225,00€ με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: Κ.Α. 30/7321,012.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εξήντα (60) ημέρες, λήξη την 29/02/2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. **103/2018** μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. **256/2019** απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεσή του στην Εταιρεία «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **30-12-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 30-12-2019, χρόνο κατασκευής 60 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 29-02-2020.

Με την αριθμ. 1484/24-01-2020 αίτηση (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Προσαρμογή χώρου και Δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης / Χειροσφαίρισης / Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας», για παράταση κατά 4 μήνες με ημερομηνία περαίωσης έως 30-06-2020.

Με την αριθμ. 32/2020 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας παράτασης του έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες.

Με την αρ. 11418/19-06-2020 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Προσαρμογή χώρου και Δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης / Χειροσφαίρισης / Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας», για παράταση κατά 2 μήνες με ημερομηνία περαίωσης έως 30-08-2020.

Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 68/20-03-20) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

ΜΕΡΟΣ Ε: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

Άρθρο εξηκοστό Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων.

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

2. Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και 14.3.2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν.4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για το έργο «Προσαρμογή χώρου και Δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης/ Χειροσφαίρισης/ Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 30-08-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση;

Μέλη: Ναι.

Γ.Γουλτίδης & Κ.Τροχόπουλος: Ψηφίζουμε κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 01-07-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 103/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 256/2019 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης-χειροσφαίρισης-πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας»."

4. Την από 30-12-2019 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 32/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης-Χειροσφαίρισης-Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας»."
6. Την αριθμ.πρωτ. 11418/19-06-2020 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 30-08-2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις των παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, το άρθρο εξηκοστό «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20-03-20) και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης-Χειροσφαίρισης-Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας**», κατά 2 μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **30-08-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **224 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 30-07-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ