

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **27 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **370 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».

Στη Βέροια, σήμερα στις **20 Οκτωβρίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **15-10-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020), όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Γ. Γουλτίδης
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Α. Δέλλας
2. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 30-09-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

«Με την αριθμ.πρωτ. **8397/7-5-2020** αίτησή του ο ανάδοχος του έργου «**Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίηση τους**», εταιρεία «**Γαϊτανάκης Λεωνίδας μονοπρόσωπη ΕΠΕ**» αιτήθηκε την παράταση για την περαίωσή του, μέχρι **31-12-2020** και οι λόγοι που επικαλείται είναι η καθυστέρηση πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού.

Από τη σύμβαση, που υπογράφηκε 15-7-2016, το έργο προϋπολογισμού **13.725,36€**, (με ΦΠΑ) προβλεπόταν ως τρίμηνης διάρκειας, αλλά ύστερα από τις αριθμ. **604/2016, 762/2016, 63/2017, 287/2017, 395/2017, 17/2018, 362/2018, 494/2018, 678/2018, 995/2018, 34/2019, 242/2019, 450/2019, 514/2019** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αριθμ. **227/2019, 327/2019** και **256/2020** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, η προθεσμία εκτέλεσής του παρατάθηκε τελικά έως **30-9-2020**.

Για το έργο κατατέθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 240/16-4-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκκρεμεί νέα αίτηση του αναδόχου (15852/7-6-2018) για συμπληρωματική σύμβαση (εγκύκλιος 8/31-5-2018) και θα πρέπει να ελεγχθούν οι εργασίες και οι ποσότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη, ενώ έχει υπογραφεί 23-7-2018 το 2^ο πρωτόκολλο αφανών εργασιών, από την Επιτροπή Αφανών Εργασιών και κατατέθηκε η αριθμ. 20169/24-7-2018 3^η επιμέτρηση και 3^ο πρωτόκολλο αφανών εργασιών.

Επί πλέον ύστερα από έλεγχο των εργασιών και των ποσοτήτων του 1^{ου} λογαριασμού και την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος στην Επίτροπο για περαιτέρω έλεγχο, έχει συνταχθεί το αριθμ. 433/27-12-2018 Φύλλο Ελέγχου, το οποίο έχει απαντηθεί

από την Υπηρεσία μας προς την Οικονομική Υπηρεσία με το αρ. ΔΥ/Ε/119/7-2-2020 έγγραφό μας.

Αναγνωρίζεται ότι τόσο η καθυστέρηση πληρωμής έχουν σταθεί εμπόδιο για την ολοκλήρωση του έργου, αλλά και η πρόσφατη παγκόσμια επιδημιολογική κατάσταση λόγω του κορωνοϊού.

Η Υπηρεσία μας θεωρώντας ότι η μη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αποδέχεται το αίτημα παράτασης **εισηγούμενη την παράταση μέχρι και 30/12/2020**. Επειδή η αιτούμενη παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.8 του Ν.3669/2008 θεωρείται ότι είναι «με αναθεώρηση», **καλεί σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.10 του Ν.3669/2008, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία την Προϊσταμένη της αρχή να αποφασίσει σχετικά.**

Επειδή η αιτούμενη παράταση αποτελεί τροποποίηση σύμβασης και επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή:

*"ιδ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις **συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.**"*

ενώ με την παρ. η του ίδιου άρθρου του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή:

*"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την **τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.**"*

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίηση τους**» **μέχρι 30/12/2020.**»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 30-09-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαδόπουλου.
2. Την από 15-07-2016 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
3. Τις αριθμ. 604/2016, 762/2016, 63/2017, 287/2017, 395/2017, 17/2018, 362/2018, 494/2018, 678/2018, 995/2018, 34/2019, 242/2019, 450/2019, 514/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αριθμ. 227/2019, 327/2019 και 256/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες η προθεσμία εκτέλεσής του παρατάθηκε τελικά έως 30-09-2020.
4. Την αριθμ.πρωτ. 8397/07-05-2020 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
5. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίηση τους**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **30-12-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **370 / 2020**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 11-11-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ