

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **4 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **13 / 2020**.

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς».

Στη Βέροια, σήμερα στις **12 Φεβρουαρίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **07-02-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Α. Λαζαρίδης

Απόντες

1. Κ. Τροχόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο Α.Δέλλας αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση της αριθμ. 16/2020 απόφασης και επανήλθε κατά τη συζήτηση της αριθμ. 17/2020 απόφασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε στην Επιτροπή ότι υπάρχει το θέμα "Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαιώσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς»" που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή για να συζητηθεί ως έκτακτο.

Πρόεδρος: Λόγω προθεσμιών προτείνω τη συζήτηση του θέματος, συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού δέχθηκε ομόφωνα να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 10-02-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : **ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΥΤΕΙΑΣ**

ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 34359/07-12-2018.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.650,00 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : **ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 27.720,00 € με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7135.017.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : (20,00%) τεκμαρτή.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, λήξη την 19-07-2019.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την **85/2018** μελέτη του Τμήματος Η/Μ Έργων και της 24/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής του έργου στην «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **21-03-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 21-03-2019, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 19-07-2019.

Το έργο έχει αποπερατωθεί πλήρως σύμφωνα με την μελέτη.

Με την αριθμ.πρωτ. 15513/26-06-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου, για το λόγο ότι υπάρχει καθυστέρηση στην παραλαβή των υλικών που παρήγγειλε και ότι θα χρειαστεί να συντάξει ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η αρχική προθεσμία.

Με την αριθμ. **513/2019** απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση δύο (2) μηνών δηλ. έως την 17-09-2019.

Με την αριθμ. **187/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση τριών (3) μηνών δηλ. έως την 17-12-2019.

Με την αριθμ. **311/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση δύο (2) μηνών δηλ. έως την 17-02-2019.

Με την αριθμ. **2726/06-02-2020** αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου του έργου κατά σαράντα δύο (42) ημέρες ήτοι έως 30/03/2020, λόγω αναμονής έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και λόγω ανάγκης σύνταξης Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν.3669/2008. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση σαράντα δύο (42) ημερών δηλαδή μέχρι την 30-03-2020.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Προτείνεται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα σαράντα δύο (42) ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 30-03-2020 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 10-02-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 85/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 24/2019 απόφαση Ο.Ε. «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς».
4. Την από 21-03-2019 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας, με ημερομηνία περαίωσης την 19-07-2019.
5. Την αριθμ. 513/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες, έως 17-09-2019.
6. Τις αριθμ. 187/2019 και 311/2019 αποφάσεις Ο.Ε, με τις οποίες χορηγήθηκαν παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου, αντίστοιχα, έως 17/12/2019 και έως 17/02/2020.
7. Την αριθμ.πρωτ. 2726/06-02-2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών κατά σαράντα δύο (42) ημέρες ήτοι έως 30/03/2020, λόγω αναμονής έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και λόγω σύνταξης Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών.
8. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης μέχρι 30-03-2020 με δικαίωμα αναθεώρησης, λόγω καθυστέρησης στην παραλαβή των υλικών με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η αρχική προθεσμία.

9. Τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά σαράντα δύο (42) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **30-03-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **13 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 20-02-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ