

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. 4 / 2020 πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 32 / 2020.

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης-Χειροσφαίρισης-Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **12 Φεβρουαρίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **07-02-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Α. Λαζαρίδης

**Απόντες**

1. Κ. Τροχόπουλος

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Ο Α.Δέλλας αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση της αριθμ. 16/2020 απόφασης και επανήλθε κατά τη συζήτηση της αριθμ. 17/2020 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 27-01-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: **«Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης-Χειροσφαίρισης-Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας».**

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 103/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.500,00,00 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 24.225,00€ με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: ΚΑ:30/7321.012.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εξήντα (60) ημέρες, λήξη την 29/02/2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 103/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 256/2019 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεσή του στην Εταιρεία «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **30-12-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 30-12-2019, χρόνο κατασκευής 60 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 29-02-2020.

Με την αριθμ. 1484/24-01-2020 (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης-Χειροσφαίρισης-Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας», για παράταση κατά 4 μήνες με ημερομηνία περαίωσης έως 30-06-2020, γιατί οι εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνουν εργασίες ασφαλοσκυροδεμάτων που προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση τους απαιτούνται οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες, αλλά και δαπέδου με χυτό συνθετικό τάπητα σε εξωτερικό αθλητικό χώρο, που για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση τους απαιτείται αφενός ικανός χρόνος για την εξάτμιση των διαλυτών του νωπού ασφαλοτάπητα και αφετέρου απαιτούνται οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες, με υψηλή θερμοκρασία χωρίς να επικείται βροχόπτωση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή μέχρι την 30-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών για το έργο «Προσαρμογή χώρου και Δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης-Χειροσφαίρισης-Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 30-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 27-01-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 103/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 256/2019 απόφαση Ο.Ε. «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης-χειροσφαίρισης-πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας».
4. Την από 30-12-2019 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ.πρωτ. 1484/24-01-2020 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης μέχρι 30-06-2020 με δικαίωμα αναθεώρησης.
7. Τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης-Χειροσφαίρισης-Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά 4 μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **30-06-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **32 / 2020**.

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 19-02-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ