

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. **4 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **33 / 2020**.

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου».

Στη Βέροια, σήμερα στις **12 Φεβρουαρίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **07-02-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Α. Λαζαρίδης

**Απόντες**

1. Κ. Τροχόπουλος

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Ο Α.Δέλλας αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση της αριθμ. 16/2020 απόφασης και επανήλθε κατά τη συζήτηση της αριθμ. 17/2020 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 27-01-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «**Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου**».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 94/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 79.925,19 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 41.480,98€ (με ΦΠΑ).

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: ΚΑ:30.7334.011.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Έξι (6) μήνες, λήξη την 07-09-2019 σύμφωνα με τη σύμβαση..

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή: «Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 94/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 639/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεσή του στον «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ-ΠΟΛ.ΜΗΧ.-ΕΔΕ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **07-02-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 07/02/2019, χρόνο κατασκευής έξι (6) μήνες και ημερομηνία περαίωσης την 07-09-2019 και κατόπιν παράτασης (540/2019 απόφαση ΔΣ) έως 07-03-2020.

Με την αριθμ. 17285/16-07-2019 (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου», για παράταση κατά 6 μήνες, με ημερομηνία περαίωσης έως 07-03-2020.

Με την αριθμ. 540/2019 απόφαση Δ.Σ. ενέκρινε παράταση της προθεσμίας παράτασης του έργου κατά έξι (6) μήνες, έως 07-03-2020.

Με την αριθμ. 1485/24-01-2020 (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου», για παράταση κατά έξι (6) μήνες με ημερομηνία περαίωσης έως 07-09-2020, γιατί οι υπολειπόμενες εργασίες στο αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας περιλαμβάνουν εργασίες συντήρησης σε διάσπαρτες, τόσο κατά θέση όσο και κατά είδος και ποσότητα σε όλη την έκταση της ΔΕ Απ. Παύλου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταγραφή από μέρους του Δήμου των σημείων που χρήζουν παρέμβασης για εργασίες συντήρησης και ιεράρχησή τους ώστε να δοθεί η εντολή εκτέλεσης των σχετικών εργασιών με περιγραφή του είδους της εργασίας και ποσότητας κατά θέση εκτέλεσης εργασιών και στη συνέχεια να συνταχθεί ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. για τις εργασίες που δεν προβλέπονται στη μελέτη τόσο κατά είδος όσο και κατά ποσότητα.

Μέχρι σήμερα κατασκευάστηκε περίπου το 20% των εργασιών του έργου, λόγω της διασποράς των εργασιών της αλλαγής επιβλέποντα και της διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης ενός Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ)

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι την 07-09-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών για το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 07-09-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 27-01-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 94/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 639/2018 απόφαση Ο.Ε. «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου».
4. Την από 07-02-2019 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 540/2019 απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου για έξι (6) μήνες, έως 07-03-2020.
6. Την αριθμ. πρωτ. 1485/24-01-2020 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών κατά έξι (6) μήνες.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης για έξι (6) μήνες μέχρι 07-09-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.
8. Τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **07-09-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **33 / 2020**.

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 19-02-2020  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ