

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **1 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **17 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου, από το ΥΠ.ΠΟ.Α. κτιρίου (Κέντρο Νεότητας-Πολιτισμού Ευθυμίου και Κορνηλίας Καρανασάση επί της οδού Βερμίου 11 (Ο.Τ.156))».

Στη Βέροια, σήμερα στις **01 Φεβρουαρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **28-01-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Γ. Γουλιτίδης
2. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 12-01-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«Μελέτη: *‘Συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου , από το ΥΠ.ΠΟ.Α. κτιρίου (Κέντρο Νεότητας - Πολιτισμού Ευθυμίου και Κορνηλίας Καρανασάση) επί της οδού Βερμίου 11 (Ο.Τ. 156)’.»*

Αρ. μελέτης :102/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Ανάδοχος : Κων/νος Παπαθανάκος

Συμβατική δαπάνη: 4.032,25 € (χωρίς φπα) & 5,000.00 € (με φπα)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Την 10-09-2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 09:30 πμ διεξήχθη ηλεκτρονική κλήρωση από την επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων όπως ορίστηκε με την 243/2020 απόφαση Δ.Σ. προκειμένου να γίνει ανάδειξη επιλογής αναδόχου μελετητή σε απευθείας ανάθεση (ΚΗΣΚ) της μελέτης *‘Συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου, από το ΥΠ.ΠΟ.Α. κτιρίου (Κέντρο Νεότητας -Πολιτισμού Ευθυμίου και Κορνηλίας Καρανασάση) επί της οδού Βερμίου 11 (Ο.Τ. 156)’. Προϋπολογισμού ‘5.000,00 €’, με κατηγορία μελέτης: ‘7 (Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη)’.*

Σε συνέχεια του από 10.09.2020 αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης υποβλήθηκε πρόσκληση στον ανάδοχο ο οποίος και ανταποκρίθηκε θετικά. Με την με αριθμό 18832/22.9.2020 απόφαση Αντιδημάρχου Τεχνικών αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση μελέτης στον μελετητή ‘Κων/νο Παπαθανάκο’ και στη συνέχεια υπογράφηκε η 19980/5.10.2020 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.

Η εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης την 5/10/2020 και καθαρό χρόνο κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 5.1.2021 (χωρίς τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις). Ο ανάδοχος της μελέτης υπέβαλε στις 22.12.2020 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης κατά 60 ημέρες. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση λόγω επιβολής μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του ιού COVID19.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση.

Με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."*

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται Η Ο.Ε. να εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης για χρονικό διάστημα 60 ημερών του συνόλου της καθαρής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 5.3.2021 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 12-01-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 102/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 243/2020 απόφ Δ.Σ.
4. Την αριθμ.18832/22-09-2020 απόφαση Αντιδημάρχου Τεχνικών.
5. Την αριθμ. 19980/05-10-2020 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.
6. Την αριθμ. πρωτ. 26453/22-12-2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκπόνησης της μελέτης.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά 60 ημέρες δηλαδή μέχρι 05-03-2021 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης **«Συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου, από το ΥΠ.ΠΟ.Α. κτιρίου (Κέντρο Νεότητας-Πολιτισμού Ευθυμίου και Κορνηλίας Καρανασάση επί της οδού Βερμίου 11 (Ο.Τ.156)»**, κατά 60 ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **05-03-2021** (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **17 / 2021**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 10-02-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ