

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **1 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **18 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης
«Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών
Δήμου Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **01 Φεβρουαρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **28-01-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Γ. Γουλτίδης
2. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 22-01-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«Μελέτη: **«Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας».**

Αρ. μελέτης: 92/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

Ανάδοχος: Γεώγνωση Α.Ε. & Γεωργακάκος Ι.

Προϋπολογισμός: 98.959,73 € (χωρίς φπα).

Επιβλέπων: Ε.Γκαβανάς, πολ/κός μη/κός.

Με την αριθμ. **725/2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η έγκριση του φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης **«Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας»** και καθορίστηκε η διαδικασία της δημοπράτησης με ανοικτό-τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. **306/17.12.2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διεξήγαγε τον διαγωνισμό και με την αριθμ. **294/2020** απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η κατακύρωση της εκπόνησης της μελέτης του θέματος στο όνομα του μελετητή **‘Γεώγνωση Α.Ε. & Γεωργακάκος Ι.’**.

Στη συνέχεια υπογράφηκε η 22586/2-11-2020 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.

Η εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης την 2-11-2020 και καθαρό χρόνο κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 2-2-2021 (χωρίς τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις). Ο ανάδοχος της μελέτης υπέβαλε στις 21.1.2021 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης κατά 90 ημέρες. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις και δυσλειτουργιών εξαιτίας της πανδημίας covid.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση.

Με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."*

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Ο.Ε. να εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης για χρονικό διάστημα 90 ημερών του συνόλου της καθαρής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 2-5-2021 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 22-01-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 92/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ.725/2019 απόφαση Δ.Σ. "Εγκριση του φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας», με την οποία καθορίστηκε ως διαδικασία εκπόνησης της μελέτης ο ανοικτός-τακτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός.
4. Την αριθμ.294/2020 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας»".
5. Την αριθμ. πρωτ. 22586/02-11-2020 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.
6. Την αριθμ. πρωτ. 1114/21-01-2021 αίτηση της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ», για παράταση χρόνου εκπόνησης της μελέτης.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης του συνόλου της καθαρής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, κατά 90 ημέρες δηλαδή μέχρι 02-05-2021 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του συνόλου της καθαρής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης **«Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας»**, κατά 90 ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **02-05-2021** (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **18 / 2021**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 10-02-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ