

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. **1 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **22 / 2021**.

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου  
«Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας  
(2019)».

Στη Βέροια, σήμερα στις **01 Φεβρουαρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **28-01-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός

**Απόντες**

1. Γ. Γουλτίδης
2. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 07-01-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 2<sup>ης</sup> παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.

ΕΡΓΟ: «**Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)**».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 85/2019 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 480.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «**ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**»

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1 7 0 . 3 3 8 , 1 8 € με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7333.004(2019)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: (180) ημέρες + (180) ημέρες, λήξη την 12-02-2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «*ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση*».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 85/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. **216/2019** απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «**ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **12-02-2020** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 12-02-2020, χρόνο κατασκευής εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 12-08-2020.

Με την αριθμ.174/2020 χορηγήθηκε παράταση έξι (6) μηνών, έως την 12-02-2021.

Με την αριθμ. 171/07-01-2021 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του

χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, λόγω των χειμερινών καιρικών συνθηκών, δεν κατάφεραν να εκτελεστούν εργασίες στο γήπεδο τένις στην περιοχή της Ραχιάς και δεδομένης της πρωτόγνωρης κατάστασης που επικρατεί στην χώρα μας με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δεν ήταν δυνατή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 75% του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι την 12-08-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών για το έργο «**Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης **12/08/2021**, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 07-01-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 85/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ.216/2019 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)».
4. Την από 12-02-2020 σύμβαση του έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 174/2020 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)»".
6. Την αριθμ.πρωτ. 171/07-01-2021 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι 12-08-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **12/08/2021**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **22 / 2021**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 11-02-2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ