

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **18 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **286 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού- Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου».

Στη Βέροια, σήμερα στις **26 Ιουλίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **22-07-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Κ. Τροχόπουλος
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Γ. Γουλτίδης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 20-07-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Παράταση της από 29.01.2020 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού- Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας».

Αρ. μελέτης : 08/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Προϋπολογισμός : 35.582,00€ (με ΦΠΑ)

Επιβλέπων : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός"

Με την υπ' αριθμόν πρωτ. 133898/12.12.2018 (ΩΗΗΘ465ΧΙ8-BXB) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης εγκρίθηκε το ποσό χρηματοδότησης και η πράξη έλαβε τον ενάρτιμο 2017ΣΕ01600039.

Με την 179/20.3.2019 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας αποφασίστηκε η Έγκριση: α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Γ.Γ.Α. β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Στις 29/1/2020 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας».

Σε συνέχεια των παραπάνω και λόγω του ότι δεν κατέστη δυνατόν η ολοκλήρωση της πράξης εντός των προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 4 (Διάρκεια σύμβασης) της

προγραμματικής σύμβασης απαιτείται η παράταση της από 29.1.2020 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου».

Απαιτείται παράταση κατά 6 μήνες του πρώτου διαστήματος της σύμβασης έτσι ώστε η βεβαίωση περαίωσης να βρίσκεται εντός του πρώτου διαστήματος και κατά συνέπεια και παράταση 6 μηνών του διαστήματος έως την οριστική παραλαβή του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."*

#### **Παρακαλείται η οικονομική επιτροπή να εγκρίνει:**

Την παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας» κατά 6 μήνες για το πρώτο διάστημα της σύμβασης ήτοι από 29/12/2020 έως 29/6/2021 έτσι ώστε η βεβαίωση περαίωσης να βρίσκεται εντός του πρώτου διαστήματος και παράταση 6 μηνών του δεύτερου διαστήματος έως την οριστική παραλαβή του έργου ήτοι από 29/3/2022 έως 29/9/2022.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Κ.Τροχόπουλος απείχε από την ψηφοφορία του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 20-07-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 8/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας προϋπολογισμού 35.582,00€ (με ΦΠΑ).
3. Την αριθμ. 179/2019 απόφαση Δ.Σ. «Εγκριση α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου», β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης».
4. Την από 29/1/2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου».
5. Ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της πράξης εντός των προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 4 (Διάρκεια σύμβασης) της προγραμματικής σύμβασης και απαιτείται η παράτασή της, για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου».
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για παράταση κατά 6 μήνες για το πρώτο διάστημα της σύμβασης ήτοι από 29/12/2020 έως 29/6/2021 έτσι ώστε η βεβαίωση περαίωσης να βρίσκεται εντός του πρώτου διαστήματος και παράταση κατά 6 μήνες του δεύτερου διαστήματος έως την οριστική παραλαβή του έργου ήτοι από 29/3/2022 έως 29/9/2022.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «**Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου**» και ειδικότερα παράταση κατά έξι (6) μήνες για το πρώτο διάστημα της

σύμβασης ήτοι από 29/12/2020 έως 29/6/2021 έτσι ώστε η βεβαίωση περαίωσης να βρίσκεται εντός του πρώτου διαστήματος και παράταση κατά έξι (6) μήνες του δεύτερου διαστήματος έως την οριστική παραλαβή του έργου ήτοι από 29/3/2022 έως 29/9/2022.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **286 / 2021**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 29-07-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ