

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **22 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **339 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 3^{ης} παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων (2019)».

Στη Βέροια, σήμερα στις **07 Σεπτεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **03-09-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 23-08-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου.

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 68/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7333.007.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: (32,00 %)

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Σοφία Θεοφυλακτίδου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, λήξη την 09-02-2021.

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 09.05.2021.

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 09.08.2021.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 68/2019 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 291/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **09-10-2020** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και της ανωτέρω αναδόχου.

Έως σήμερα έχουν χορηγηθεί δύο παρατάσεις, δηλαδή έως την 09.08.2021 η οποίες εγκρίθηκαν με τις αριθ. αποφ. 19 & 136 /2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

Με την αίτηση με αρ. πρ.9522/26.05.2021 η ανάδοχος εταιρεία ζητά να της χορηγηθεί 3^η παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα (3) τριών μηνών δηλαδή μέχρι τις 09.11.2021.

Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω

1. καθυστερήσεων της έγκρισης του Α.Π.Ε. και
2. των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία του covid-19 – καθυστερήσεις στην παράδοση των υλικών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα λόγω

1. καθυστερήσεων της έγκρισης του Α.Π.Ε. και
2. των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία του covid-19 – καθυστερήσεις στην παράδοση των υλικών.

και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 3^η παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, (3) τριών μηνών δηλαδή μέχρι την 09.08.2021 με αναθεώρηση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **τριών μηνών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 09.11.2021 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Γ.Γουλτίδης ψήφισε λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 23-08-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 68/2019 μελέτη, προϋπολογισμού 34.000,00€ με ΦΠΑ, που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 291/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων (2019)»".
4. Την από 09-10-2020 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας, με συμβατικό ποσό 34.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) και ημερομηνία περαίωσης 09/02/2021.
5. Την αριθμ. 19/2021 απόφαση Ο.Ε., με την οποία χορηγήθηκε 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τρεις (3) μήνες, με ημερομηνία περαίωσης 09-05-2021.
6. Την αριθμ.136/2021 απόφαση Ο.Ε., με την οποία χορηγήθηκε 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τρεις (3) μήνες, με ημερομηνία περαίωσης 09/08/2021.
7. Την αριθμ.πρωτ. 9522/26.05.2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση 3^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
8. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι 09/11/2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
9. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
10. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Συντήρηση αγροτικών δρόμων (2019)»**, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **09/11/2021**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **339 / 2021**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 14-09-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ