

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. **24 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **393 / 2021**.

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου (2020)».

Στη Βέροια, σήμερα στις **5 Οκτωβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **01-10-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

**Απόντες**

1. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 29-09-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου (2020)».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 73/2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.000,00€.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ».

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 37.167,72€ χωρίς ΦΠΑ και 46.087,97€ με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7334.002.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Γεώργιος Καράμπαλης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες δέκα (210) ημέρες, λήξη την 25-12-2021.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 73/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την αριθμ. 86/2021 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στον ΠΕΤΡΟ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ Πολ/κο Μηχ/κο - ΕΔΕ.

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **25-05-2021** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών είχε ημερομηνία έναρξης 25-05-2021, χρόνο κατασκευής 210 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 25-12-2021

Με την αριθμ. 23236/08-09-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών δηλ. έως την **25-04-2022**.

Μέχρι σήμερα δεν έχει κατασκευαστεί μέρος του έργου και αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, ωστόσο έγινε η ενημέρωσή του (10-09-2021) επί τόπου σε τμήμα του έργου (Μακροχώρι & Διαβατό) για να προβεί στην έναρξη εργασιών και την απεμπλοκή του έργου.

Μετά την απεμπλοκή του έργου οι εργασίες συνεχίζονται αρχικά στα Τ.Δ. Διαβατού και Μακροχωρίου.

Από τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερών, δηλαδή μέχρι την 25-04-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών για το έργο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (2020)**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 25-04-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Γ.Γουλτίδης ψήφισε λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 29-09-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 73/2020 μελέτη, προϋπολογισμού 90.000,00€, που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 86/2021 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου (2020)»".
4. Την από 25-05-2021 υπογραφείσα Σύμβαση, με συμβατικό ποσό 46.087,97€ (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 25-12-2021.
5. Την αριθμ. 23236/08-09-2021 αίτηση του αναδόχου «ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ», για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου (2020)», για χρονικό διάστημα 120 ημερών μέχρι 25-04-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου (2020)**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **25-04-2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **393 / 2021.**

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 14-10-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ