

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **27 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **476 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **29 Νοεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **25-11-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 10-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης 'Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας'

Μελέτη: 'Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας'.

Αρ. μελέτης: 107/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Ανάδοχος : 'Διδασκάλου Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε. και Καλοκύρης Κων/νος'

Συμβατική δαπάνη : 10.237,51€ (χωρίς φπα 24%)

Επιβλέπων : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Με την αριθμ. **276/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η έγκριση του φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης 'Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας' και καθορίστηκε η διαδικασία της δημοπράτησης με συνοπτικό-πρόχειρο διαγωνισμό.

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθμ. **367/20.10.2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διεξήγαγε τον διαγωνισμό και με την αριθμ. 210/2021 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η κατακύρωση της εκπόνησης της μελέτης του θέματος στο όνομα του μελετητή «Διδασκάλου Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε. και Καλοκύρης Κων/νος». Στη συνέχεια υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 22009/31.08.2021 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.

Η εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης την 31-08-2021 και καθαρό χρόνο κατασκευής 70 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης

τη 10-11-2021 (χωρίς τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις). Ο ανάδοχος της μελέτης υπέβαλε στις 8.11.2021 τις με αριθμό πρωτ. 35168/21 & 35192/2021 αιτήσεις για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης αξιολόγησης και γεωλογικής μελέτης αντίστοιχα συνολικά κατά 60 ημέρες. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση λόγω των έξαρσης της πανδημίας covid και των ιδιαίτερων συνθηκών που υπήρχαν σε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ειδικότερα αναφέρεται ότι η εταιρεία δυσκολεύτηκε να προβεί σε συνεργασία με συνεργεία και προμηθευτές εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση.

Επίσης σύμφωνα με το ΦΕΚ αριθ. 68/Α'/20-3-2020 άρθρο 60, αναφέρεται ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του Covid 19 θα χορηγείται παράταση σε κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών που δε θα ξεπερνά τους 6 μήνες.

Με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιδ) Ασκή καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."*

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Ο.Ε. να εγκρίνει τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης για χρονικό διάστημα 60 ημερών του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης αξιολόγησης και της γεωλογικής μελέτης ήτοι 60 του συνόλου της προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 10-1-2022 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 10-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 107/2020 μελέτη που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 276/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης και καθορίστηκε η διαδικασία της δημοπράτησης με συνοπτικό-πρόχειρο διαγωνισμό.
4. Την αριθμ. 210/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας»".
5. Την αριθμ. 22009/31.08.2021 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
6. Τις από 08-11-2021 με αριθμό πρωτ. 35168/21 & 35192/2021 αιτήσεις του κοινού εκπροσώπου της σύμπραξης μελετητών «ΓΕΩΤ.ΕΡ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε. & Καλοκύρης Κων/τίνος», για χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης αξιολόγησης και γεωλογικής μελέτης αντίστοιχα.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης του συνόλου της προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή μέχρι 10-01-2022, (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις), για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, το ΦΕΚ αριθ. 68 /τεύχος πρώτο /20-3-2020 άρθρο 60, και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του συνόλου της προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της μελέτης «**Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας**», κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **10/01/2022** (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **476 / 2021**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 09-12-2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ